



Ciudad de México, a 30 de junio 2019

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Ricardo Antonio López Celis

Contrato: 2-09230002-5-43764

Importe Contratado: \$697,125.20 con iva
 Importe de convenio: \$67,155.72 con iva

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2017

Fecha de Termino contractual: 28 de marzo de 2018
 Fecha de Termino convenio: 06 de septiembre 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$764,280.62	\$764,280.62

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$764,280.62	
Importe Estimado Pagado	\$764,280.62	Estimación 15
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$764,280.62	

Comentario: Contrato en proceso de finiquito