

Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra durante los trabajos de Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en **Ciudad Acuña, Coahuila.**

Empresas: C. Olga Lidia Benavides Obregón

Contrato: 2-15050002-5-43767, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$707,800.00 más IVA**
Importe total contratado: **\$869,000.00 más IVA**

Fecha de Inicio contrato: 27 de julio de 2017
Fecha de Término contractual: 26 de septiembre de 2018
Fecha de término 1er convenio: 24 de marzo 2019

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	65.53%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$517,800.00	\$869,000.00 .

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$600,678.00	Monto reflejado hasta la estimación N° 17
Importe estimado Pagado	\$600,678.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$600,678.00	

