

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Ampliacion y Remodelacion del servicio de Anatomia Patologica del Hospital de Especialidades No. 14 Veracruz, Veracruz.

Empresa: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.

Contrato: 2-15310002-4-43871

Importe Contratado: \$11,537,932.66 con iva

Fecha de inicio contratado: 10 de agosto de 2018  
 Fecha de Termino contractual: 5 de febrero de 2019

Fecha de termino real: 30 de abril 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$2,695,334.92	\$11,537,932.66

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$ -	
Importe Estimado Pagado	\$ 2,695,334.92	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$2,695,334.92</b>	

La obra se encuentra concluida, se revisan detalles para su entrega al área de Conservación de la Unidad.  
 Se programa hacer entrega en la primer quincena de abril 2019.