

Dirección de Administración
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles
 División de Construcción

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2019

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra durante la Terminación de los Trabajos de Ampliación y Remodelación del Servicios Urgencias de del CMN la Raza,

Empresa: TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14360001-5-43873

Importe Contratado: \$648,695.65

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 27 de abril de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	40.00%	100.00%
Financiero:	\$ 252,000.00	\$ 752,486.95

Concepto	Importe c/iva	
Importe Estimado Total	\$252,000.00	
Importe Estimado Pagado	\$252,000.00	
Importe Programado para Pago	\$500,486.95	
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$252,000.00	