



Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.), durante la ejecución de los trabajos de remodelación del Almacén Delegación y Construcción de Subestación Eléctrica, San Felipe Hueyotlipan, Puebla

Empresa: Grupo Ingenieros EGC S.A. de C.V.

Contrato: 2-14220001-5-43875

Importe Contratado: \$869,907.20 con iva

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 29 de octubre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	100.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$869,907.20	\$869,907.20

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$869,907.20	
Importe Estimado Pagado	\$869,907.20	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$869,907.20</b>	