

**Dirección de Administración**  
 Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
 Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
 Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  
 División de Construcción

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Proyecto Integral para la Rehabilitación Estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 93 Cerro Gordo, Ecatepec

Empresa: Concretos San Cayetano, S.A. de C.V. / Alvarga Construcciones S.A. de C.V.

Contrato: 2-17150004-4-43827

Importe Contratado: \$259,623,821.26

Fecha de inicio contratado: 1 de enero de 2018  
 Fecha de Terminación contractual: 30 de diciembre de 2018

Fecha estimada de término: 30 de septiembre de 2020

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	5.80%	94.86%
Financiero:	\$15,033,494.29	\$246,279,156.85

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$15,033,494.29	estimación 1-7
Importe Estimado Pagado	\$15,033,494.29	estimación 1-7
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$15,033,494.29</b>	

**Comentarios:** Obra sin avance por falta de definición de áreas