



Ciudad de México, a 30 de junio de 2019

**Nota Informativa**

Obra: Director Responsable de Obra durante la Terminación de los Trabajos de Sustitución de la Central de Servicios del CMN la Raza,

Empresa: TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A. de C.V

Contrato: 2-08360002-5-43837

Importe Contratado: \$560,976.00

Fecha de inicio contratado: 10 de abril de 2018

Fecha de Terminación contractual: 8 de octubre de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	95.00%	100.00%
Financiero:	\$	\$441,600.00	\$560,976.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$441,600.00	
Importe Estimado Pagado	\$441,600.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$441,600.00</b>	



