

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre 2018

**Nota Informativa**

Obra: Rehabilitacion Estructural de la Subdelegacion de Tuxtla Gutierrez,

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.

Contrato: 2-1707000-4-43830

Importe Contratado: \$13,659,353.53

Fecha de inicio contratado: 11 de septiembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 22 de febrero de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$6,564,067.15	\$13,659,353.53

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$6,564,067.15	Hasta estimacion 4
Importe Estimado Pagado	\$3,606,792.84	Hasta estimacion 2
Importe Programado para Pago	\$2,957,274.31	Estimaciones 3, 4
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero	\$2,957,274.31	Estimaciones 3, 4
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$6,564,067.15</b>	

**Comentarios:** La empresa Contratista entrego al residente de obra, la documentacion del Presupuesto de trabajos no contemplados en catalogo, la cual se turnara a la Division de Costos para su revision, analisis y de proceder la autorizacion del mismo.