



Situación actual de la obra:

Se realizó reunión con la DP y la DC en la cual se aprobó la actualización de la memoria de cálculo estructural bajo la reglamentación 2017.

se habilitó un área del hospital para dar atención a pacientes de COVID-19

Acciones pendientes:

Una vez aprobada la memoria de cálculo estructural se solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano Territorial y Ambiental del Ayuntamiento de Atacomulco sea otorgada la licencia de construcción.

TIPO DE OBRA:	Nueva
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	0 m2
NUMERO DE CAMAS:	90 camas censables
NUMERO DE ESPECIALIDADES:	37
POBLACION BENEFICIADA:	151,354 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14160003-4-43781		
	Inicio	Fin	Importe
Original	13/09/2017	04/02/2019	\$ 647,925,756.48
Convenio 1	05/02/2019	24/08/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	13/09/2017	24/08/2019	\$ 647,925,756.48
Total			\$ 647,925,756.48

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
99.78%	98.22%	-1.56%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 647,925,756.48	\$ 587,723,623.43	\$ 60,202,133.05
100.00%	90.71%	9.29%
Hasta la estimación:	35	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

DRO: Ingenieria Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S.A. de C.V.

Contrato	2-14160003-5-43761		
	Inicio	Fin	Importe
Original	28/06/2017	19/12/2018	\$ 729,060.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	28/06/2017	19/12/2018	\$ 729,060.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	75.00%	25.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 729,060.00	\$ 510,400.01	\$ 218,659.99
100.00%	70.01%	29.99%
Hasta la estimación:	17	