



Situación actual de la obra:

Derivado de la visita realizada por el Área Medica Delegacional, a esta fecha no se pronuncia, si el área de encamados del segundo nivel pueda ser usado como área Covid.

Acciones pendientes:

- Contratista, en proceso de formalización del Convenio C-5 en monto y plazo.
Se enviará Dictamen Técnico a Nivel Central del 6to convenio en ampliación de tiempo con fecha de termino el 17 de octubre de 2020.
- DRO en proceso de formalización del Convenio C-3 en monto y plazo.
- Supervisión Externa, en proceso de formalización del Convenio C-1 en monto y plazo

TIPO DE OBRA:	Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	31, 478 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	20, 500 m ²
NUMERO DE CAMAS:	90 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	6 unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	431, 218 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR ALVARGA HOSPITAL ACUÑA S.A. DE C.V.

Contrato	1-15050002-4-43747		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2017	24/08/2018	\$ 483,638,807.27
Convenio 1	25/08/2018	18/02/2019	
Convenio 2			\$ 87,331,431.16
Convenio 3	19/02/2019	31/12/2019	
Convenio 4		31/03/2020	
Convenio 5			
	02/05/2017	31/03/2020	\$ 570,970,238.43
Total			\$ 581,382,370.14

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
92.54%	91.85%	-0.69%
Avance financiero		
Programado	Real	Pendiente de ejercer
\$ 570,970,238.43	\$ 543,456,895.32	\$ 27,513,343.11
100.00%	95.18%	4.82%
Hasta la estimación:	211	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 10,412,131.71	

SUPERVISIÓN: CONSTRUIDEAS, INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Contrato	2-15050002-5-43892		
	Inicio	Fin	Importe
Original	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04
Convenio 1			
Convenio 2			
	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	85.70%	-14.30%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 6,440,558.08	\$ 5,926,928.55	\$ 513,629.53
100.00%	92.03%	7.97%
Hasta la estimación:		

DRO: ING. OLGA LYDIA BENAVIDES OBREGÓN

Contrato	2-15050002-5-43767		
	Inicio	Fin	Importe
Original	27/07/2017	26/09/2018	\$ 821,048.00
Convenio 1	27/09/2018	24/03/2019	\$ 187,920.00
Convenio 2			
	27/07/2017	24/03/2019	\$ 1,008,968.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	75.00%	-25.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,008,968.00	\$ 717,288.00	\$ 291,680.00
100.00%	71.09%	28.91%
Hasta la estimación:	21	

* Corte al 30 de junio de 2020