



**Situación actual de la obra:**

A la fecha ya se encuentra con el estudio de Mercado para la contratación del estudio estructural de la obra.

Se elaboró la respuesta que será presentada ante el OIC en la próxima conciliación.

**Acciones pendientes:**

Conciliación ante el OIC para la conclusión del Proyecto Ejecutivo.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Rehabilitación Estructural
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	8,946 m2
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	9,204 m2
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	0 camas censables
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	35
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	231, 588 derechohabientes

**CONTRATISTA:** CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17150004-4-43827		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 259,623,821.26
Convenio 1	09/10/2017	31/12/2017	\$ 298,840.00
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	<b>09/10/2017</b>	<b>30/12/2018</b>	<b>\$ 259,922,661.26</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 259,922,661.26</b>

<b>Avance fisico</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
<b>100.00%</b>	<b>5.78%</b>	<b>-94.22%</b>
<b>Avance financiero</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
\$ 259,922,661.26	\$ 15,033,494.29	-\$ 244,889,166.97
<b>100.00%</b>	<b>5.78%</b>	<b>94.22%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		7
<b>Ajuste de costos</b>		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$	-

**DRO:** GRUPO CONSTRUCTOR CIGALDI S.A. de C.V.

Contrato	2-17150004-5-43876		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 850,000.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>\$ 850,000.00</b>

<b>Avance fisico</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Avance financiero</b>		
<b>Programado</b>	<b>Real</b>	<b>Atraso</b>
\$ 850,000.00	\$ 270,280.00	\$ 579,720.00
<b>100.00%</b>	<b>31.80%</b>	<b>68.20%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		2

\* Corte al 30 de junio de 2020