



## Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, Morelos



<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	21,177.14 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	No Aplica
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	10 unidades
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	281,427 derechohabientes

**CONTRATISTA:** UDRA MEXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A de C.V.

Contrato	2-17180004-4-43820		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/01/2018	14/08/2018	\$ 134,414,237.60
Convenio 1	15/08/2018	25/11/2019	\$ 291,476.15
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
<b>Total</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>25/11/2019</b>	<b>\$ 134,705,713.75</b>
			<b>\$ 134,705,713.75</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>98.20%</b>	<b>-1.80%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 134,705,713.75	\$ 134,518,487.09	\$ 187,226.66
<b>100.00%</b>	<b>99.86%</b>	<b>0.14%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	81	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

### Situación actual de la obra:

Se realizaron las capacitaciones de los sistemas de CCTV y detección contra incendio.

Se continúan atendiendo detalles de pintura en muros y plafones, corrección en la colocación de accesorios eléctricos y en baños, rejillas de aire acondicionado y limpieza fina de los espacios y de los cuartos eléctricos; se están ejecutando los trabajos de obras exteriores respecto a los cajones de estacionamiento y jardinería en andadores.

### Acciones pendientes:

Se envió la solicitud de convenio C-3 para la ampliación de plazo a la División de Concursos y Contratos con fecha de término al 25 de mayo de 2020, derivado de la suspensión de la obra durante el ejercicio 2019.