



Situación actual de la obra:

La Residencia de Obra realizó la devolución al Contratista de la estimación número 11 de la especialidad del Proyecto Ejecutivo, ya que presentó diversas inconsistencias mismas que se plasmaron en la nota de Bitácora de Obra número 623, a la fecha el contratista no ha enviado información para su revisión.

TIPO DE OBRA:	Nueva (Programa de Continuidad) Sustitución del HGR No. 36
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	62,290.610 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	70,442.07 m2
NUMERO DE CAMAS:	415 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	18
POBLACION BENEFICIADA:	710,389 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato	1-17220002-4-43860		
	Inicio	Fin	Importe
Original	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Total			\$ 1,911,550,951.16

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	3.92%	-96.08%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,646,405,651.14	\$ 56,954,275.67	\$ 1,589,451,375.47
100.00%	3.46%	96.54%
Hasta la estimación:	10	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Acciones pendientes:

Se continua en espera del resolutivo del Área Jurídica del IMSS.

DRO:	SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA		
Contrato	2-17220002-5-43874		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 858,400.00
Convenio 1			
Convenio 2			
	01/08/2018	28/12/2018	\$ 858,400.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	18.24%	81.76%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 858,400.00	\$ -	\$ 858,400.00
100.00%	0.00%	100.00%
Hasta la estimación:		

* Corte al 30 de junio de 2020