



Central de Servicios CMN La Raza, Norte del D.F.



Situación actual de la obra:

La contratista SEA DESARROLLADORES se encuentra en la revisión de generadores en coordinación con el residente de obra para el cierre administrativo, derivada de la Terminación anticipada del contrato.

Acciones pendientes:

Se está realizando la investigación de mercado

Se solicitó a la División de Proyectos su pronunciamiento respecto a los planos a utilizar para continuar con la gestión de contratación en la División de Concursos y Contratos.

TIPO DE OBRA: De Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 1,500 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1,500 m2
NUMERO DE CAMAS: 1,524 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:

POBLACION BENEFICIADA: 6,494,758 derechohabientes

CONTRATISTA: SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-08360002-4-43809		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/12/2017	26/09/2018	\$ 63,789,912.35
Suspensión 1	16/03/2018	08/12/2018	
Suspensión 2	15/06/2018	05/03/2019	\$ -
Suspensión 3	14/12/2018	27/11/2019	
Convenio 1			
Convenio 2			
Total	01/12/2017	27/11/2019	\$ 63,789,912.35

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	51.50%	48.50%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 63,789,912.35	\$ 24,489,326.27	\$ 39,300,586.08
100.00%	38.39%	61.61%
Hasta la estimación:	92	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

D.R.O. TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

Contrato	2-08360002-5-43837		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	95.00%	5.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 560,976.00	\$ 512,256.00	\$ 48,720.00
100.00%	91.32%	8.68%
Hasta la estimación:	6	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

SOCIEDAD DE RECONOCIMIENTOS GEOFISICOS MEXICO, S.A

Contrato	2-08360002-5-43895		
	Inicio	Fin	Importe
Original	11/12/2019	30/12/2019	\$ 3,355,206.31
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 5			
Total	11/12/2019	30/12/2019	\$ 3,355,206.31

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
Hasta la estimación:	2	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

* Corte al 30 de junio de 2020