



Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 Cautla, Morelos



Situación actual de la obra:

La División de Concursos y Contratos da visto bueno a los 25 conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de los presupuestos 45 y 50 presentados por la Contratista.

Acciones pendientes:

Se envía la aprobación de los presupuestos a la Residencia de Obra para que genere las estimaciones correspondientes.

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	21,250 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	15,450 m ²
NUMERO DE CAMAS:	52 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	4
POBLACION BENEFICIADA:	81,847 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17180002-4-43821			Avance físico		
	Inicio	Fin	Importe	Programado	Real	Atraso
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 358,236,167.17	100.00%	50.29%	49.71%
Convenio 1	09/10/2017	31/12/2018	\$ 268,098.01	Avance financiero		
Suspensión 1	01/03/2018	18/03/2020	\$ -	Programado	Real	Atraso
Suspensión 2	19/07/2019	18/01/2020		\$ 358,504,265.18	\$ 86,976,494.25	\$ 271,527,770.93
Convenio 2	20/08/2019	16/03/2020		100.00%	24.26%	75.74%
Convenio 5				Hasta la estimación: 104		
Total	01/01/2018	16/03/2020	\$ 358,504,265.18	Ajuste de costos		
				Importe Escalatoria	\$ -	

SUPERVISIÓN: GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A DE C.V.

Contrato	2-17180002-5-43896			Avance físico		
	Inicio	Fin	Importe	Programado	Real	Atraso
Original	19/12/2019	15/07/2020	\$ 4,397,944.91	45.00%	40.00%	5.00%
Convenio 1				Avance financiero		
Convenio 2			\$ -	Programado	Real	Atraso
Total	19/12/2019	15/07/2020	\$ 4,397,944.91	\$ 1,979,075.21	\$ 1,989,125.71	-\$ 10,050.50
				45.00%	45.00%	0.23%
				Ajuste de costos		
				Importe Escalatoria	\$ -	