

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD:	HGZ 144 CAMAS	No. de Reporte	6
TIPO DE OBRA:	CONFORMACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144	PERIODO:	15-jun-23 al 30-jun-23
LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	CAMAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	
N° DE CONTRATO:	1-22070003-4-43976	COMPROMISC 4-43976	
SUP. CONSTRUIDA:	14,611.59 M2	IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA):	\$ 20,209,121.20
FECHA DE INICIO:	31-mar-23	FECHA DE TÉRMINO:	18-jun-23
EMPRESA:	"COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V."	IMPORTE TOTAL CON CONVENIO (C/IVA)	\$ 31,639,580.28

CONVENIO EN TRAMITE	
CONVENIO/TIPO:	MONTO Y PLAZO
NÚMERO:	1-22070003C-1-4-43976
MONTO:	\$11,430,459.08
COMPROMISO:	PLAZO DE 20 DIAS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	19 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2023

AVANCES SEGÚN CONTRATO

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	100.00%	100.00%	0.00%
AVANCE FINANCIERO C/IVA	\$ 20,209,121.20	\$ 16,899,203.32	\$ 3,309,917.88
	100.00%	83.62%	16.38%
MANO DE OBRA	22	21	1
MATERIALES	90.00%	88.00%	2.00%

AVANCES INCLUYENDO CONVENIO

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO GLOBAL	82.00%	78.00%	4.00%
AVANCE FINANCIERO C/IVA GLOBAL	\$ 25,924,350.74	\$ 16,899,203.32	\$ 9,025,147.42
	81.94%	53.41%	28.52%

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$0.00

ESTIMACIONES

PAGADAS	1	A LA:	4	MONTO C/1	\$	16,899,203.32
NORMALES:		DE LA EST 01 A LA 03		MONTO C/1	\$	10,771,127.43
ADICIONALES:		EST 04		MONTO C/1	\$	6,128,075.89
EXTRAORDINARIAS:			0	MONTO C/1	\$	-
AJUSTE DE COSTOS:			0	MONTO C/1	\$	-
PENDIENTES DE PAGO:			0	MONTO C/1	\$	-
EN REVISIÓN:		EST 05 Y 06		MONTO C/1	\$	3,309,911.38

PROBLEMATICA Y OBSERVACIONES

A ESTA FECHA CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE AGOTA EL IMPORTE CONTRATADO, EN PROCESO EL TRAMITE DE CONVENIO EN MONTO Y TIEMPO, EN PROCESO EL RETIRO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE (CONTRATO A CARGO DE LA DELEGACION) SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA PLATAFORMA 02 DE SERVICIO, RESPECTIVO, YA SE RETIRARON LAS LINEAS DE ALTA TENCION DE CFE QUE PASABAN POR EL PREDIO.

REPORTE FOTOGRAFICO




CONFORMACION DE PLATAFORMA 1 SERVICIOS



SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

VIBROCOMPACTACION DE RELLENO

GRAFICA DE AVACE DE OBRA



PARTIDA	% AVANCE	
	PROG	REAL
COLOCACION DE LETRERO	100.00%	100.00%
CERCADO PROVISIONAL	100.00%	10.00%
DEMOLICION DE ELEMENTOS	100.00%	100.00%
DESPALME DE TERRENO	100.00%	100.00%
TRAZO Y NIVELACION	100.00%	100.00%
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS	100.00%	100.00%
AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE TERRENO	100.00%	0.00%
SUB-RASANTE MEZCLADO	100.00%	34.00%
SUB-RASANTE DE BANCO	100.00%	80.00%
ACARREO PRIMER KILOMETRO	100.00%	80.00%
KILOMETROS SUBSECUENTES	100.00%	80.00%
RIEGO DE IMPREGNACION	100.00%	0.00%