

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD:	HGZ 144 CAMAS		No. de Reporte	3	
TIPO DE OBRA:	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONFORMACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS"		PERIODO:	15-jun-23	al 30-jun-23
LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS				
N° DE CONTRATO:	2-22070003-5-43984	COMPROMISO:	5-43984	CONVENIO/TIPO:	PLAZO
SUP. CONSTRUIDA:	30,546.07 M2	IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA):	\$ 1,206,294.02	NÚMERO:	
FECHA DE INICIO:	19-may-23	FECHA DE TÉRMINO:	04-ago-23	COMPROMISO:	PLAZO:
PERSONA FISICA:	EMILIO ERNESTO CAL Y MAYOR RUIZ		PLAZO DE EJECUCIÓN:		

PROCESO DE OBRA

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	65.07%	69.00%	-3.93%
AVANCE FINANCIERO	\$ 784,916.41	\$ 307,779.33	\$ 477,137.08
C/IVA	65.07%	25.51%	39.56%
PERSONAL TÉCNICO	13	13	0
MATERIALES	72.00%	69.00%	3.00%

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$0.00

ESTIMACIONES

PAGADAS	1	A LA:	1	MONTO C/IVA: \$	307,779.33
NORMALES:			1	MONTO C/IVA: \$	307,779.33
ADICIONALES:			0	MONTO C/IVA:	
EXTRAORDINARIAS:			0	MONTO C/IVA: \$	-
AJUSTE DE COSTOS:			0	MONTO C/IVA: \$	-
PENDIENTES DE PAGO:			0	MONTO C/IVA:	
EN REVISIÓN:			0	MONTO C/IVA:	

PROBLEMATICA Y OBSERVACIONES

SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DE BYPASS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO QUE ATRAVIESA EN SENTIDO LONGITUDINAL EN EL PREDIO. SE HACE ENTREGA EL 18 DE JUNIO DE PLATAFORMA PRINCIPAL A PRODEMEX PARA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE PILAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL HOSPITAL. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 2 (AREA DE SERVICIOS) Y AREAS DE PAVIMENTOS.

REPORTE FOTOGRAFICO



PLATAFORMA 2 SERVICIOS

CONFORMACION DE PLATAFORMA



REUNIONES DE TRABAJO

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA



PARTIDA	% AVANCE	
	PROG	REAL
DICTAMEN TECNICO SOLUCIONES EN CAMPO	100.00%	100.00%
SUPERVISION TERRACERIAS	70.00%	80.00%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	70.00%	80.00%
BRIGADA TOPOGRAFIA	70.00%	80.00%
REPORTES QUINCENALES	60.00%	70.00%
JUNTAS DE TRABAJO SEMANALES	70.00%	85.00%
CONTROL DE CALIDAD	60.00%	80.00%
LABORATORIO CERTIFICADO	70.00%	80.00%
INFORMEE FINAL	0.00%	0.00%
INTEGRACION DE EXPEDIENTE	0.00%	0.00%