

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 59  
Actualización: 27-mar

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **LO-50-GYR-050GYR098-N-2-2024** Fecha de Adjudicación: **26-mar-24**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RURAL NO. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA."**

EMPRESA: **LUCELIA CASTAÑEDA FRAGOZA**

No. DE CONTRATO: **1-22520001-S-020614** No COMPROMISO: **S-020614**

Monto de Contrato: \$ **466,118.49** Monto de Anticipo: \$ **-**

Periodo de Ejecución: **26 de marzo 2024 al 30 de agosto del 2024** Plazo de Ejecución: **158**

#### CONVENIO

Monto  Fecha:

Periodo: Importe: Número:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico (En porcentaje %)	1.76%	1.00%	0.76%
Financiero (Importe C/IVA)	\$ 8,203.69	\$ 4,661.18	\$ 3,542.50
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	-	-	-
Materiales	-	-	-

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 466,118.49	MONTO CONVENIDO:	\$ 466,118.49
MONTO PAGADO:			
PENDIENTE DE PAGO:			
EN REVISIÓN:	1		

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

### Reporte Fotográfico



#### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Ya se cuenta con el servicio de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas en el sitio de los trabajos  
Se dio apertura a la bitácora de obra

Se hizo entrega del sitio de los trabajos a la contratista UVIE