

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	IO-050GYR070-E3-2022	Fecha de Adjudicación:	
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: Director Responsable de Obra (DRO) Durante la Obra" construccion de Centro de Mezclas de Unidad Medico Familiar No. 34 / Medicina Familiar No 34 y Unidad Medico Ambulatoria en La Paz, Baja Caliofornia Sur. Director Responsable de Obra Certificado AC-0152/22</b>			
EMPRESA:	Enrique Camacho Ruiz		
No. DE CONTRATO:	2-21030002-S-03079	No COMPROMISO:	S-03079
Monto de Contrato:	\$77,278.74 + iva	Monto de Anticipo:	no se otarga anticipo
Periodo de Ejecución:	13 DE JUNIO 2022 AL 10 SEPTIEMBRE 2022	Plazo de Ejecución:	90 días naturales

**CONVENIO**

Monto <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	17 de octubre 2022
Periodo: 13 de junio al 30 de noviembre 2022	Importe: \$ 26,053.32 + iva	Número: 2-21030002-S-03079C1-22	Número compromiso: S-03079C1-22

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Fisico, (En porcentaje %)</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>	<b>\$89,643.34</b>	<b>\$89,643.34</b>	<b>\$ -</b>
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Materiales</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$89,643.34	MONTO CONVENIDO:	\$30,221.85
MONTO PAGADO:	\$89,644.34	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	0	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.6 :	\$10,073.95

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

Se efectuo pruebas al transformador seco sin carga, Por parte de del Departamento de conservacion de la OOAD .. arrojando valores muy satisfactorios con valores infinitos. Por lo que el fin de semana se intento interconectar la energia de media tension al transformador , pero no fue satisfactorio ya que presento falla, se presume que sera del trasformador al interruptor de Baja Tension, probablemente alguna polaridad o continuidad del cableado al interruptor de baja Tension , el lunes 17 se realizaron otras pruebas al transformador para verificar situacion actual. en espera de los resultados, fue desconectado el interruptor de Baja Tension desde el Trasformador para poder probar este mismo de manera aislada. este sabado 29 de junio 2024, se energizara de nueva cuenta el trasformador (segunda vez). asilando la baja tension. y asi la Central contara con su energia propia para realizar las pruebas a carga plena