

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023	Fecha de Adjudicación:	09 DE AGOSTO 2023
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**

“Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”

EMPRESA:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22070003-5-431001	No COMPROMISO:	5-431001
Monto de Contrato:	\$ 35,099,988.06	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	494 DIAS

**CONVENIO**

Monto	Plazo	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	60.54%	57.99%	-2.55%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 19,569,322.27	\$ 20,353,219.31	-\$ 783,897.04
Porcentaje financiero	7.49%	5.94%	-1.54%
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	23.00	27	4.00
Materiales			

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 14,939,305.54	HASTA EST. No.:10	\$ 14,939,305.54
PENDIENTE DE PAGO:	\$ 4,178,996.87	HASTA EST. 11,12 Y 13	\$ 4,178,996.87
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	36.69%	% PENDIENTE DE PAGO	10.26%

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

- \*Con fecha 24 de junio se recibe en obra la visita de protección civil.
- \*Con fecha 24 de junio se recibe en obra la visita del Ing. José Sepúlveda de la Unidad Verificadora de gases medicinales para supervisión y verificación de las instalaciones en obra.
- \*Con fecha 25 de junio se registran lluvias intensas en toda la zona del hospital y cercana sin causar mayor crecimiento en el cauce.