

# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **64**  
 Actualización: **17 de julio de 2024**

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:   Fecha de Adjudicación: **14 DE MAYO DE 2024**

### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:   RAZÓN SOCIAL: **C. JESÚS RICARDO CANCINO RUIZ**

No. DE CONTRATO: **2-21220002-5-431026** No COMPROMISO: **5-431026**

Monto de Contrato: **\$656,371.51** Monto de Anticipo: **0**

Periodo de Ejecución: **15/05/2024 AL 10/11/2024** Plazo de Ejecución: **139 días naturales**

### CONVENIO

Monto  Plazo  Fecha:   **0**  
 Periodo: **0** Importe: **0** Número: **0** Número compromiso: **0**

## PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	36.51%	36.51%	0.00%
Financiero (Importes S/IVA)	\$239,631.45	\$239,631.45	\$0.00
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

## SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$761,390.95	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$239,631.45	HASTA EST. No.:	1,2 (UNO Y DOS)
EN REVISION:			

## PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO    
 RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA  

## Reporte Fotográfico



## PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES