



# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula **48**  
Actualización: **28-jun**

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-12-2024	Fecha de Adjudicación:	28 DE MAYO DE 2024
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA</b>			
EMPRESA:	MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ		
No. DE CONTRATO:	2-22270004-5-431032	No COMPROMISO:	5-431032
Monto de Contrato:	\$ 408,134.39	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 03/06/2024 al 27/02/2025	Plazo de Ejecución:	270 DN

### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	4.64%	4.640%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 21,967.43	\$ 21,967.43	\$ -
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3	2	1
Materiales	3.76%	3.76%	0.00%

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 473,435.89	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	\$ -

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

\*HIZO VISITA DE OBRA PARA CONOCIMIENTO DE LA MISMA Y VER EL AVANCE DE LAS INSTALACIONES