



## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula Actualización:

01-jul

### **DATOS GENERALES**

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21			LOCALIDAD: CDMX		
Superficice del Tereno (m2):	Superficice Construida (m2):	Superficice Estacionamiento (m2):	Superficice Obra Exterior (m2):	Superficice Apliacion y Remodelacion (m2):	
9,582.01	8,499.23	5,430.56	6,170.16	0.00	
CONTRATO					

Fecha de Adjudicación: No. De Procedimiento: AO-50-GYR-050GYR119-N-11-2024 28-may-24

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICA DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 21"

EMPRESA: YISE S.A. DE C.V. No. DE CONTRATO: 2-17380003-5-431034 No COMPROMISO: 5-431034 \$396,720.01 Monto de Anticipo: \$0.00 Monto de Contrato: Periodo de Ejecución: 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Plazo de Ejecución: 90 días naturales CONVENIO Fecha: Monto Plazo Comp.: **CONVENIO** Fecha: Monto Número: Comp.: PROCESO DE OBRA (CON IVA)

T REGES BE CENTLY							
Avances		Programado		Real		Desviación	
Fisico, (En porcentage %)		19.01%		22.51%		3.50%	
Financiero (Importers C/IVA)	\$	75,400.03	\$	89,320.03	\$	13,920.00	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		2		2		o	
Materiales		35.00%		35.00%		0.00%	
CI	THACION	EINIANICIEDA /	2011	(4)			

# SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

## **ESTIMACIONES**

MONTO CONVENIDO:

\$0.00

EJERCICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:			
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:			
MONTO PAGADO:	\$0.00	HASTA EST. No.:			

# **PENALIZACIONES (SIN IVA)**

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

MONTO CONTRATO:

N/A N/A

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

### **VISTA GENERAL DE LA OBRA**







## PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

## TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

	PROGRAMADO			
PARTIDA	(%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA	
VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTO ELECTRICO	100.00%	100.00%	0.00%	
REVISIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO ELECTRICO	100.00%	100.00%	0.00%	
VERIFICACIÓN FISICA DE INSTALACIÓN ELECTRICA	0.00%	60.00%	60.00%	
VERIFICAR FISICAMENTE LAS PRUEBAS DE INST. ELEC.	0.00%	40.00%	40.00%	
GESTION ESPECIALIZADA ANTE CFE	100.00%	0.00%	-100.00%	
DICTÁMENE DE VERIFICACIÓN APROBATORIO	0.00%	0.00%	0.00%	
PLANOS REGISTRADOS ACTUALIZADOS	0.00%	0.00%	0.00%	