



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula

61

Actualización: 22 de junio de 2024

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-21-2023	Fecha de Adjudicación:	23-may-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR 36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	ALFREDO FERRER PEREGRINA		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-43986	No COMPROMISO:	5-43986
Monto de Contrato:	\$5,152,978.47	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	08/06/2023 AL 01/07/2024	Plazo de Ejecución:	390 días naturales

CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	0
Periodo:	0	Importe:	0	Número:	0
				Número compromiso:	0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	94.76%	60.31%	-34.45%
Financiero (Importes S/IVA)	\$4,883,150.29	\$3,605,058.38	-\$1,278,091.91
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$5,977,455.03	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$3,605,058.38	HASTA EST. No.:	9 (NUEVE)
PENDIENTE DE PAGO:	\$313,142.61	HASTA EST. No.:	10 (DIEZ)
EN REVISION:	\$130,364.63	HASTA EST. No.:	11 (ONCE)

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- PAGADAS TODAS LAS ESTIMACIONES (NUEVE).