

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: AO-050GYR094-E6-2022 Fecha de Adjudicación: 25-jul-22

"Unidad Verificadora de Instalaciones Electricas (UVIE) para la Construccin del Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío, Leon, Guanajuato"

EMPRESA: MIGUEL GARCIA BARRERA
No. DE CONTRATO: 2-21110002-S-11035 No COMPROMISO: S-11035
Monto de Contrato: \$292,000.00 Monto de Anticipo:
Periodo de Ejecución: 26 de julio de 2022 al 24 de septiembre de 2022 Plazo de Ejecución: 60 días naturales

CONVENIO 1

Monto ☐ Plazo: 98 días Fecha: 12 de septiembre de 2022
Periodo: 13-septiembre-22 al 31-diciembre-22 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C1-22 Numero compromiso: S-11035C1-22

CONVENIO 2

Monto ☐ Plazo: 147 días Fecha: 30 de julio de 2023
Periodo: 30-julio-23 al 25-diciembre-23 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C2-23 Numero compromiso: S-11035C2-23

CONVENIO 3

Monto ☐ Plazo: 99 días Fecha: 22 de diciembre de 2023
Periodo: 25-diciembre-23 al 01-abril-24 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C3-23 Numero compromiso: S-11035C3-23

CONVENIO 4

Monto ☐ Plazo: 91 días Fecha: 07-nov-23
Periodo: 02-abril-24 al 01-julio-24 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C4-23 Numero compromiso: S-11035C4-23

CONVENIO 5

Monto ☐ Plazo: 92 días Fecha: 18-jun-24
Periodo: 02-julio-24 al 01-octubre-24 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C5-24 Numero compromiso: S-11035C5-24

CONVENIO 6

Monto ☐ Plazo: 136 días Fecha: 30 de septiembre de 2024
Periodo: 02-octubre-24 al 14-febrero-25 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C6-24 Numero compromiso: S-11035C6-24

CONVENIO 7

Monto ☐ Plazo: 80 días Fecha: 14 de febrero de 2025
Periodo: 02-octubre-24 al 14-febrero-25 Importe: \$292,000.00 Numero: 2-21110002-S-11035C7-25 Numero compromiso: S-11035C7-25

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	94.28%	61.98%	-32.30%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 319,356.80	\$ 209,947.96	\$ 109,408.84
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	0.00	0.00	0.00
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 338,720.00	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 209,947.96	HASTA EST. No:	2
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No:	
EN REVISION:		HASTA EST. No:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

EL RETRASO QUE HA GENERADO LA CONTRATISTA COPSÁ, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LA OBRA, HA PROVOCADO QUE LA UVIE LLEVE A CABO LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA CON ATRASO, YA QUE AUN NO TERMINAN DE CONECTAR LA PLANTA DE EMERGENCIA, EL TRANSFORMADOR Y AUN FALTA POR EJECUTAR LA MEDIA TENSION.