



CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR 119-N-32-2023	Fecha de Adjudicación:	07 DE AGOSTO 2023
-----------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS, NAVOJOA, SONORA

EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-22270004-5-431000	No COMPROMISO:	5-43100
Monto de Contrato:	\$ 33,638,366.63	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 22/08/2023 al 18/03/2025	Plazo de Ejecución:	575 DN

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	CONVENIO	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.00%	92.47%	92.40%	-7.60%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 33,638,366.63	\$ 31,105,397.62	\$ 31,081,850.77	\$ 2,556,515.86
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	22	22	24	-2
Materiales	100.00%	90.02%	90.02%	-9.98%

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)


ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 33,638,366.63	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ 31,371,456.97	HASTA EST. No.:	32
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ 5,999,505.01	HASTA EST. No.:	33, 34, 35, 36,37, 38 y 39

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	-\$ 75,280.34
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ 242,428.23

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

TRABAJOS EN EJECUCIÓN:

- Se trabaja en revision de instalaciones y habilitado de n
- Se analiza de avance real, revision de estimacion y conc
- *trabajos de revision de generadores de la contratista ejecutados

PROBLEMATICAS:

- Se requiere se le de mayor importancia a las recomendaciones que se hacen para la supervisión de obra referente a los detalles u c
- atiendan por parte de la contratista a fin de mejorar la c
- *Se requiere la formalización de convenio

No. Cédula 100
Actualización: 27-jun



ACCIONES

revisión de planos, revisión de proyecto.
conciliación de cantidades de obra
y conciliación de volúmenes

revisión de planos y observaciones que
se realizaron en obra y que se
registraron en el expediente de los trabajos