

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula: **113**
 Actualización: **24 de junio de 2025**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-38-2023	Fecha de Adjudicación:	18-ago-23
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:	SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-21360003-5-431002	No COMPROMISO:	5-431002
Monto de Contrato:	\$18,039,046.59	Monto de Anticipo:	N/A
Monto de Contrato (con IVA):	\$20,925,294.04		
Periodo de Ejecución:	25/08/2023 AL 30/05/2024	Plazo de Ejecución:	280 DIAS

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$29,836,596.04	\$29,834,295.38	\$2,300.66
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$20,925,294.04	MONTO CONVENIDO:	13685157.36
MONTO PAGADO:	\$34,607,782.64	HASTA EST. No.: 24	34607782.64
PENDIENTE DE PAGO:	\$2,668.77	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se presento solicitud de ampliación de contrato.