

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

<b>No. De Procedimiento:</b>	AO-50-CYR-050GYR119-N-22-2024	<b>Fecha de Adjudicación:</b>	10-jul-24
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:</b> UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
<b>EMPRESA:</b>	<b>C. ISAÍAS LEDESMA ROSAS</b>		
<b>No. DE CONTRATO:</b>	2-22130004-5-431039	<b>No COMPROMISO:</b>	5-431039
<b>Monto de Contrato:</b>	\$944,992.898 (I.V.A. incluido)	<b>Monto de Anticipo:</b>	N/A
<b>Periodo de Ejecución:</b>	18 DE JULIO DE 2024 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024	<b>Plazo de Ejecución:</b>	150 días naturales

**CONVENIO**

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Físico, (En porcentaje %)</b>	100.0000%	81.02%	-18.98%
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>	\$944,992.90	\$629,204.66	-\$315,788.24
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>	2.00	2.00	0.00
<b>Materiales</b>	100.00%	81.02%	-18.98%

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

<b>MONTO CONTRATO:</b>	\$944,992.90	<b>MONTO CONVENIDO:</b>	-
<b>MONTO PAGADO:</b>	\$629,204.66	HASTA EST. No.:	4
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>	-	HASTA EST. No.:	-
<b>EN REVISION:</b>	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

De igual forma, se solicita a la Residencia de Obra un convenio o suspensión para el contrato de la Unidad Verificadora de Instalaciones, ya que algunas partidas no pueden realizarse por el atraso presentado de la obra, por lo que este contrato de servicio queda en espera de la formalización del convenio o suspensión que ya se encuentra en elaboración.