

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula: 113  
 Actualización: 24 de junio de 2025

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-42-2023	Fecha de Adjudicación:	25-sep-23
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:	ANTONIO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ		
No. DE CONTRATO:	2-21360003-5-431010	No COMPROMISO:	5-431010
Monto de Contrato:	\$6,553,134.07	Monto de Anticipo:	N/A
Monto de Contrato (con IVA):	\$7,601,635.52		
Periodo de Ejecución:	06/10/2023 AL 29/10/2024	Plazo de Ejecución:	390 DIAS

#### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	66.45%	33.55%
Financiero (Importers C/IVA)	\$7,601,635.52	\$2,529,252.15	\$5,072,383.38
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$7,601,635.52	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$2,529,252.15	HASTA EST. No.5:	\$2,529,252.15
PENDIENTE DE PAGO:	\$5,072,383.38	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

### Reporte Fotográfico



#### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se presento solicitud de ampliación de contrato.