

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-43-2023	Fecha de Adjudicación:	04-oct-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"			
EMPRESA:	CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS S.A. DE C.V. Y GRUPO ATENEA III MÉXICO, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-08360002-5-431011	No COMPROMISO:	5-431011
Monto de Contrato:	\$10,182,103.36	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	18 / OCTUBRE / 2023 al 24 / MAYO / 2024	Plazo de Ejecución:	220 Días Naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	(24 / JULIO / 2024 al 18 / NOVIEMBRE / 2024)
Periodo: 25 mayo 2024 al 23 julio 2024	Importe: N/A	Número: 1-08360002-5-431011C1-24	Número compromiso: 5-431011C1-24
Periodo: 24 julio 2024 al 18 noviembre 2024	Importe: N/A	Número: 1-08360002-5-431011C2-25	Número compromiso: 5-431011C1-25

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	69.49%	30.51%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 10,182,103.36	\$ 9,750,011.97	-\$ 432,091.39
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$10,182,103.36	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$9,750,011.97	HASTA EST. No.:	01 a 28
PENDIENTE DE PAGO:	\$151,005.00	HASTA EST. No.:	29
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$305,772.68
DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	\$0.00

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y PENDIENTES DE OBRA Y ADMINISTRATIVOS.

- Con la emisión del oficio de liberación de inversión 2025, se envió un Dictamen Técnico para motivar un Convenio adicional al plazo al contrato de la Supervisión y Control del Proyecto Integral para la terminación de los trabajos para la Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza, el cual abarcará del 24 de julio hasta el 18 de noviembre de 2024, derivado de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales dados los convenios al plazo del Contratista de obra pública.
- En relación con lo anterior, se continúa en espera de la recalendarización de la cartera ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tramitar un Dictamen Técnico con objeto de formalizar un Convenio adicional al monto.
- El Contratista de Servicios continúa con la verificación de los trabajos en obra de las diversas especialidades (Instalación Eléctrica, Hidráulica y Obra Civil) en los diferentes frentes de la Unidad La Raza junto a la revisión de generadores que presenta la Contratista.