

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
 RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula: 113  
 Actualización: 24 de junio de 2025

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-10-2024	Fecha de Adjudicación:	28-may-24
-----------------------	-------------------------------	------------------------	-----------

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

EMPRESA:	YISE, S.A. de C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-21360003-5-431033	No COMPROMISO:	5-431033
Monto de Contrato:	\$774,442.28	Monto de Anticipo:	N/A
Monto de Contrato (con IVA):	\$898,353.04		
Periodo de Ejecución:	03/6/2024 AL 30/10/2024	Plazo de Ejecución:	29/05/1900

#### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	48.30%	51.70%
Financiero (Importers C/IVA)	\$774,442.28	\$94,932.95	\$679,509.33
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$774,442.28	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$94,932.95	HASTA EST. No.4:	\$94,932.95
PENDIENTE DE PAGO:	\$679,509.33	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

### Reporte Fotográfico



Se presento solicitud de ampliación de contrato.