



# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 93  
Actualización: 27/06/2025

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-23-2024	Fecha de Adjudicación:	05-Jul-24
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD DE VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).			
EMPRESA:	C MIGUEL GARCIA BARRERA		
No. DE CONTRATO:	2-22020004-5-4312037	No COMPROMISO:	5-4312037
Monto de Contrato:	\$ 1,064,672.79	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	11 de julio de 2024 al 17 de diciembre de 2024	Plazo de Ejecución:	353 días naturales

### CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	08/08/2024
Periodo:	<input type="checkbox"/>	Importe:		Número:	Número compromiso:

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	70.38%	29.62%
Financiero (Importes C/IVA)	\$1,064,672.79	\$0.00	\$1,064,672.79
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	3	3	0
Materiales	0.00%	0.00%	0.00%

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$1,064,672.79	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	4
PENDIENTE DE PAGO:	\$459,666.53	HASTA EST. No.:	5
AUTORIZADA:	\$0.00	HASTA EST. No.:	

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	0.00%
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

CON FECHA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2024 SE EMITIÓ:  
 INFORME DE REVISIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA ELÉCTRICA.  
 INFORME DE OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA CFE No. 0246/2024 Y DE LA GESTORIA EN  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL  
 IMSS (PRIMER ETAPA).  
 INFORME DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBAS ELECTRICAS.  
 TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO ELÉCTRICO AUTORIZADO POR EL IMSS

EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO 1 DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO CON  
 TÉRMINO AL 15 DE JUNIO DEL 2025