

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 112  
Actualización: 28-jun

### DATOS GENERALES

**UNIDAD: NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS**

No. De Procedimier AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024 Fecha de Adjudicac 26-jul-24  
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL  
NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL, YUCATÁN.

<b>EMPRESA:</b>	MT INGENIERIA, SA DE CV		
<b>No. DE CONTRATO:</b>	2-2233000-5-431042	<b>No COMPROMISO:</b>	5-431042
<b>Monto de Contrato:</b>	\$ 1,153,428.83	<b>Monto de Anticipo:</b>	SIN ANTICIPO
<b>Periodo de Ejecución:</b>	DE AGOSTO DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	<b>Plazo de Ejecución:</b>	120 DIAS

### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	Número compromiso:
Periodo:			

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Fisico, (En porcentaje %)</b>	100.00%	25.00%	75.00%
<b>Financiero (Importes C/IVA)</b>	\$ 1,153,428.83	\$ -	\$ 1,153,428.83
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>	NA	NA	NA
<b>Materiales</b>	NA	NA	NA

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

<b>MONTO CONTRATO:</b>		<b>MONTO CONVENIDO:</b>	
<b>MONTO PAGADO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>EN REVISION:</b>		HASTA EST. No.:	

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	

### Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

SE ESTA EN ESPERA DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE SU CONVENIO.

