

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024	Fecha de Adjudicación:	25 DE JULIO DE 2024
-----------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
 "UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".

EMPRESA:	ELECTROGAZA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22070003-5-431043	No COMPROMISO:	5-431043
Monto de Contrato:	\$ 1,204,316.27	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	31 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	140 DIAS NATURALES

CONVENIO

Monto	Plazo	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	100.00%	18.00%	-82.00%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 1,397,006.87	\$ 208,300.02	\$ 1,188,706.86
Porcentaje financiero	100.00%	17.09%	82.91%
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	8.00	8	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 1,397,006.87	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 238,685.34	EST.	\$ 238,685.34
PENDIENTE DE PAGO: 1 A 4		HASTA EST. 4	\$ -
EN REVISION:	\$ -	EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	17.09%	% PENDIENTE DE PAGO	0.00%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*con fecha miércoles 10 de junio se recibe en obra a la titular de la OPECD donde se realizo visita al taller del mural y se realizo recorrido en obra con representantes presidenciales a nivel federal para ver del avance de obra.

*con fecha jueves 19 de septiembre se recibe en obra a titulares de Imss central, proyectos, equipamientos y de la OOAD en Chiapas, donde se vieron temas para el avance y cierre de áreas.

*Con fecha 24 de junio se realiza reunión virtual con la empresa Prodemex, supervisión, Imss central y residencia de obra para revisar temas de procedencia de extraordinarios solicitados por la empresa constructora.

*Se encuentra en proceso de formalización el Convenio C1 por plazo, una vez que se cuente con el convenio se realizará el ajuste en los porcentajes.