

Proyecto Integral para la Reestructuración, Terminación y Ampliación del HGR 260 camas Ciudad Juárez, Chihuahua

Datos Generales



INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS ,S.A. DE C.V.
/ARKITECTURA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.



 **Monto contractual
c/convenio**
\$1'874,021,167.33 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
Marzo 2025



Avance físico
100 %



Avance financiero
\$1'644,767,885.22
87.77%

Situación actual de la obra:

- El Departamento de Construcción de la OOAD recibió el 100% de las áreas, quedando pendiente únicamente la resolución de detalles de dichas áreas.
- Se recibió el equipo litotriptor en obra. Durante la revisión de la instalación, el proveedor identificó requerimientos adicionales no contemplados inicialmente. Específicamente, se señaló la necesidad de una alimentación eléctrica de 220V.