

Financiero (Importers C/IVA)

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

93.90%

55

TOTAL A LA FECHA \$2,458,833.32

\$303,226,211.95 -\$

-6.10%

-43

13,993,204.80

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA No. Cédula Actualización: 115 27-jun

l	VISTA GENERAL DE LA OBRA				



Trabajos de conexión de zapatas en transformadores de la subestación eléctrica del edificio "D" y aplicación de aplanado integral de 3.00 cm. de espesor, a base de sulfato de bario o barita de plomo en área de rayos "X" del edificio "B" del Conjunto Hospitalario Rural, No. 51

PROBLEMATICAS Y OBSERVACIONES

1.- YA SE FORMALIZO CONTRATO TELMEX PARA RETIRO DE POSTES, 2.- CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO SE ENCUENTRA EN FIRMAS 3.-CARRIL DE DESASELERACION EN PROCESO MAS EL MUNICIPIO YA NO QUIERE CONTINUAR CON OBRA HASTA QUE TELMEX RETIRE LOS POSTES 4.- FALTA DE PERSONAL DIRECTO EN OBRA

DATOS GENERALES									
UNIDAD: HOS	PITAL RURAL 51	LOCALIDAD: San Buenaventura, Coahuila C.P. 25504							
Superficice del Tereno (m2):	Superficice Construida (m2):	Superficice Estacionamiento (m2):	Superficice Obra Exterior (m2):	Superficice Apliacion y Remodelacion (m2):					
57,629.83	6,730.73	1,574.85	19,839.33						
	CONTRATO								
No. De Procedimiento:	LO-050GYR119-E44	-2022 Fecha de Adjudicación:		01-dic-22					
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:									
Construcción por s	ustitución del Hospit	tal Rural No. 51 de IM	1SS bienestar de 30 c	amas en San					
Buenaventura. Coa									
	Construcciones y Acaba	ados MOHUSA S.A de C.V.	. en Participacion Conjunt	a con Constructora JILSA					
EMPRESA:									
		5.A.	de C.V.	Г					
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						
No. DE CONTRATO:	1-22550002-4-43960	<u> </u>	No COMPROMISO:	4-43960					
Monto de Contrato:	\$273,465,014,44		Monto de Anticipo 2024:	\$13,195,135.45					
Periodo de Ejecución:	14 de Dic de 2022 al 05 de junio de 2024		Plazo de Ejecución:	540 días naturales					
		CONVENIO							
por Diferimiento	ferimiento Plazo Fecha:		07/0	07/07/2023					
Periodo:	Importe:	Número:		Número compromiso:					
11-04-2023 al 01-10-2024	·	1-22550002-4-43960C1-2		4-43960C1-23					
	PRO	CESO DE OBRA (CO	N IVA)						
Avar	nces	Programado	Real	Desviación					

100.00%

317,219,416.75

\$

Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		96	55	-43					
Materiales		100.00%	92.00%	8.00%					
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)									
ESTIMACIONES									
MONTO CONTRATO:	\$317,219	9,416.75	MONTO CONVENIDO:	\$317,219,416.75					
MONTO PAGADO:	GADO: \$303,226,211.95		HASTA EST. No.:	1 a 86					
PENDIENTE DE PAGO:	IDIENTE DE PAGO: \$15,232,000.11			88,89,90,91,92,93,94,95,96,9					
EN REVISION:	\$19,323	,812.85	HASTA EST. No.:	00,101,102,103,104,105,106,10					
	AMO	RTIZACIÓN DE A	NTICIPO						
EJERCICIO	O AMORTIZADO		POR AMORTIZAR						
2022	\$85,470.94			\$0.00					
2023	2023 \$23,753,694.93		\$0.00						
2024	\$13,195	,135.45	\$0.00						
PENALIZACIONES (SIN IVA)									
RETENCIÓN APLICABLE	AL PERIODO	0							
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA EST NO. 76 \$1,209,262.29 EST NO. 84 \$1,249,571.03									

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

	PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
	OBRA CIVIL	100.00%	93.90%	-6.10%
Ī	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	100%	99%	-1.00%
	INSTALACION ELÉCTRICA	100%	92%	-8.00%
ı	INSTALACION DE COMUNICACION ENFERMO ENFERMERA	100%	93%	-7.00%
7	INSTALACION SONIDO	100%	92.00%	-8.00%
7	AIRE ACONDICIONADO	100%	93.00%	-7.00%
ľ	GASES MEDICINALES	100%	90.00%	-10.00%
Ī	INSTALACION PARARRAYOS	100%	84.50%	-15.50%
1				
1				
1				
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			