

EMPRESA:

Materiales

EJERCICIO

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

DORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN IVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA No. Cédula Actualización: 106 27-ago



UNIDAD: HOSPITAL GENERAL DE ZONA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Superficice del Tereno (m2): Superficice Construida (m2): Superficice Estacionamiento (m2): Superficice Apliacion y Remodelacion (m2): Superficice Apliacion y Remodelacion (m2): OOO

CONTRATO

No. De Procedimiento: LO-019GYR119-E53-2016 Fecha de Adjudicación: O6-jun-23

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS,
BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

 No. DE CONTRATO:
 1-22070003-4-43987
 No COMPROMISO:
 4-43987

 Monto de Contrato:
 \$ 2,142,672,885.18
 Monto de Anticipo:
 \$ 234,043,932.20

 Monto de Obra:
 \$ 1,819,576,610.03
 Monto equipos:
 \$ 323,096,275.15

 Periodo de Ejecución:
 06 de jun de 2023 al 06 de oct de 2024
 Plazo de Ejecución:
 489 días naturales

 CONVENIO 1

 Monto
 Plazo: 489 días
 Fecha:
 21 DE MARZO DE 2024

 Periodo: 4-jul-23 al 03-nov-24
 Importe:\$2,142,672,885
 Número: 1-22070003-4-43987C1-24
 Número compromiso 4-43987C1-24

 CONVENIO 2

 Monto
 Plazo: 118 días
 Fecha:
 16 DE AGOSTO DE 2024

 Monto
 Plazo: 118 días
 Fecha:
 16 DE AGOSTO DE 2024

 Periodo: 04-nov-24 al 01-mar-25
 Importe:\$2,142,672,885
 Número: 1-22070003-4-43987C2-24
 Número compromiso: 4-43987C2-24

 CONVENIO 3

 Monto
 Plazo: 36 días
 Fecha:
 09 DE ABRIL 2025

 Periodo: 02-mar-25 al 06-abr-25
 Importe:\$2,142,672,885
 Número: 1-22070003-4-43987C3-25
 Número compromiso: 4-43987C3-25

PROCESO DE OBRA (CON IVA) Desviación Avances Programado Real 99.11% 94.53% 4.58% Fisico Global (En porcentaje %) 95.04% Fisico Obra (En porcentaje %) 25.12% Fisico de equipos (En porcentaje %) Financiero (Importes C/IVA) 1.786.138.158.53 \$ 1.697.953.271.85 -\$ 88.184.886.68 Fuerza de trabajo (Prom. mensual) 0 525 525.00

SITUACION FINANCIERA (CON IVA) ESTIMACIONES MONTO CONTRATO: 2,142,672,885.18 MONTO CONVENIDO: 1,901,957,405.89 HASTA EST. No.: 43 MONTO PAGADO: EST 1-43 1,901,957,405.89 PENDIENTE DE PAGO: EST. 51,097,523.60 EST. 44 y 45 \$ 51 097 523 60 44 y 45 EN REVISION: AVANCE FINANCIERO 88.77% % PENDIENTE DE PAGO AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CON IVA

POR AMORTIZAR

AMORTIZADO

2023 \$234,043,932.20 \$0.00

2024 \$344,941,210.27 \$1,975,237.62

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

\$ 625,889.38

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:

\$ 2,325,531.39

DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES:

\$ 1,992,198.28

\*con fecha miércoles 18 de junio se recibe en obra a la Titular de la UIPECI donde se realizo visita al taller del mural y se realizo recorrido en obra con representantes presidenciales a nivel federal para ver del avance de obra.

\*con fecha Jueves 19 de septiembre se recibe en obra a titulares de Imss central, proyectos, equipamientos y de la OOAD en Chiapas, donde se vieron temas para el avance y cierre de áreas.

\*Con fecha 24 de junio se realiza reunión virtual con la empresa Prodemex, supervisión, imss central y residencia de obra para revisar temas de procedencia de extraordinarios solicitados por la empresa constructora.

\*Actualmente se encuentra autorizada una suspensión parcial.

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE			
PARTIDA	PROGRAMADO (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA
PROYECTO EJECUTIVO	100.00%	100.00%	0.00%
OBRA CIVIL	100.00%	97.38%	-2.62%
INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA	100.00%	81.08%	-18.92%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.00%	92.79%	-7.21%
INSTALACIÓN DE PARARRAYOS	100.00%	93.28%	-6.72%
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	85.18%	96.95%	11.77%
GASES MEDICINALES	100.00%	91.18%	-8.82%
INSTALACIÓN CABLE ESTRUCTURADO	100.00%	90.59%	-9.41%
INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN ENFERMO ENI	100.00%	87.95%	-12.05%
INSTALACIÓN DE SONIDO	100.00%	93.15%	-6.85%
INSTALACIÓN DE TELEFONIA E INFORMÁTICA	100.00%	88.41%	-П.59%
INSTALACIÓN DE VOCEO Y SONORIZACIÓN	100.00%	79.53%	-20.47%
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, FOM	100.00%	85.33%	-14.67%
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	99.75%	79.30%	-20.45%
SISTEMA DE TELE-ENSEÑANZA	100.00%	74.64%	-25.36%
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, VIGIL	100.00%	78.78%	-21.22%
SISTEMA CONTROL DE ACCESOS	100.00%	73.42%	-26.58%
SISTEMA NEUMÁTICO DE ENVÍOS	56.11%	86.19%	30.08%
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITOR	99.65%	70.28%	-29.37%
INSTALACIÓN DE GAS	100.00%	83.81%	-16.19%
PLANOS AS BUILT	86.01%	23.61%	-62.40%
ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DICTAMEN DE EFICIEN	79.34%	0.00%	-79.34%