

[illegible]

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 23
Actualización: 22 de junio 2026

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	IO-50-GYR-050GYR119-N-43-2026	Fecha de Adjudicación:	27 de mayo de 2026
-----------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
“SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, QUE CUENTE CON PERITOS CORRESPONSABLES ESPECIALIZADOS (EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES) PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN CULIACÁN, SINALOA”.

EMPRESA:	GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA		
No. DE CONTRATO:	2-25260001-5-431119	No COMPROMISO:	5-431119
Monto de Contrato:	\$ 7,133,113.18	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 04/06/2026 al 07/02/2029	Plazo de Ejecución:	980 DN

CONVENIO

No. De Convenio:		Tipo de Convenio:		Fecha:	
Periodo:	☒	Importe:			
**agregar filas como sea necesario					

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	5.76%	5.76%	
Financiero (Importes C/IVA)			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 7,133,113.18	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO		
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA		

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

* Cabe señalar que para permisos y gestiones realizar por parte del D.R.O hace falta tener el proyecto ejecutivo terminado, (planos estructurales , planos de proteccion civil, memorias de calculo sanitaria y pluviales, mecánica de suelos, etc.).

* Ya se le compartieron los planos validados y prevalidados con los que cuenta esta Residencia de Obra.

* Se formalizó la Comisión Mixta de Vigilancia y Seguridad e Higiene por media de acta constitutiva.

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
PRESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula :

23

Actualización: 22 de junio de 2026

"Adecuación del proyecto Ejecutivo y Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa"

REPORTE FOTOGRAFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR




VISTA PANORAMICA



[Handwritten signature]

"Adecuación del proyecto Ejecutivo y Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa"

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL




Trabajos de habilitado de acero para columnas del




Trabajos de excavaciones y habilitado de acero en



Trabajos de colado de muro de contención del edificio "A".



Trabajos de excavación de cepas para instalación de



Trabajos de colado de tapas de cisternas en cuarto de equipos de Edificio "B".



Trabajos de habilitado de acero de refuerzo para columnas del edificio "C".



Trabajos de habilitado de acero para trabes y dados y columnas del edificio "D1".




Trabajos de excavaciones y habilitado de acero para trabes



Trabajos de colado y descimbrado de columnas del Edificio "E".




Trabajos de colado de columnas del Edificio "E".



Trabajos de cimbrado de muro de contención del edificio "F".



Trabajos de colado de trabes de liga y dados de cimentación del edificio "F".



Trabajos de habilitado de acero para muro de contención del edificio "F".



Trabajos de colado de muro de contención del edificio "F".



Trabajos de excavaciones para cimentación en edificio "G"



Trabajos de colocación de torre grúa.

404

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula : 23

Actualización: 22 de junio de 2026

"Adecuación del proyecto Ejecutivo y Construcción del Hospital General Regional de 216 camas en Culiacán, Sinaloa"

CURVA "S"

