

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA		No. Cédula 45 Actualización: 22-jun	
DATOS GENERALES			
CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023	Fecha de Adjudicación:	09 DE AGOSTO 2023
"Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas"			
EMPRESA:	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-22070003-5-431001	No COMPROMISO:	5-431001
Monto de Contrato:	\$ 35,099,988.06	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	494 DIAS
CONVENIO 1			
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C1-25	Tipo de Convenio:	plazo y monto
Periodo:	☒	Importe:	\$9,742,055.89
		Monto de Anticipo 2023	31 DE MAYO DE 2025
CONVENIO 2			
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C2-25	Tipo de Convenio:	plazo y monto
Periodo:	☒	Importe:	\$4,150,293.53
		Fecha:	01 de junio de 2025
CONVENIO 3			
No. De Convenio:	1-22070003-5-431001C3-26	Tipo de Convenio:	plazo y monto
Periodo:	☒	Importe:	\$4,684,954.33
		Fecha:	06 de mayo de 2026
**agregar filas como sea necesario			
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	100.00%	
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 40,715,986.15	\$ 40,715,986.15	
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	0.00%
MONTO PAGADO:	\$ 40,715,986.15	HASTA EST. No.:	54
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	ESTIMACIONES	HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	0.00%		
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES			
Con fecha 15 de junio de 2026, se ingreso a la DSOP el tramite del convenio C4			

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula: 160

Actualización: 22-JUN-26

DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO

REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA





DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, BAJO LA MODALIDAD DE PROY

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Limpieza general del sitio de los trabajos.



Sustitución de baterías de luminarias.



Instalación de BMS en equipos de HVAC



Acceso hacia observaciones menores en urgencias.



Revisión de trampas de vapor.



Sustitución de baterías de luminarias.



Limpieza fina de la obra.



Colocación de tapas en salidas.



Limpieza fina del sitio de los trabajos



Colocación de señáletica en acceso principal



Limpieza fina de la obra.



Limpieza fina de la obra.