

|                                                                                                                                                  |                                                |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA                                                                                                          |                                                | No. Cédula<br>45         |                   |
| COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA<br>COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN<br>DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA               |                                                | Actualización:<br>22-jun |                   |
| DATOS GENERALES                                                                                                                                  |                                                |                          |                   |
| CONTRATO DE SERVICIOS                                                                                                                            |                                                |                          |                   |
| No. De Procedimiento:                                                                                                                            | LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023                  | Fecha de Adjudicación:   | 09 DE AGOSTO 2023 |
| "Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas" |                                                |                          |                   |
| EMPRESA:                                                                                                                                         | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.            |                          |                   |
| No. DE CONTRATO:                                                                                                                                 | 1-22070003-5-431001                            | No COMPROMISO:           | 5-431001          |
| Monto de Contrato:                                                                                                                               | \$ 35,099,988.06                               | Monto de Anticipo:       | -----             |
| Periodo de Ejecución:                                                                                                                            | 23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024 | Plazo de Ejecución:      | 494 DIAS          |
| CONVENIO 1                                                                                                                                       |                                                |                          |                   |
| No. De Convenio:                                                                                                                                 | 1-22070003-5-431001C1-25                       | Tipo de Convenio:        | plazo y monto     |
| Periodo:                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>            | Importe:                 | \$9,742,055.89    |
| CONVENIO 2                                                                                                                                       |                                                |                          |                   |
| No. De Convenio:                                                                                                                                 | 1-22070003-5-431001C2-25                       | Tipo de Convenio:        | plazo y monto     |
| Periodo:                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>            | Importe:                 | \$4,150,293.53    |
| CONVENIO 3                                                                                                                                       |                                                |                          |                   |
| No. De Convenio:                                                                                                                                 | 1-22070003-5-431001C3-26                       | Tipo de Convenio:        | plazo y monto     |
| Periodo:                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>            | Importe:                 | \$4,684,954.33    |
| **agregar filas como sea necesario                                                                                                               |                                                |                          |                   |
| PROCESO DE OBRA (CON IVA)                                                                                                                        |                                                |                          |                   |
| Avances                                                                                                                                          | Programado                                     | Real                     | Desviación        |
| Físico, (En porcentaje %)                                                                                                                        | 100.00%                                        | 100.00%                  |                   |
| Financiero (Importes C/IVA)                                                                                                                      | \$ 40,715,986.15                               | \$ 40,715,986.15         |                   |
| SITUACION FINANCIERA (CON IVA)                                                                                                                   |                                                |                          |                   |
| ESTIMACIONES                                                                                                                                     |                                                |                          |                   |
| MONTO CONTRATO:                                                                                                                                  | \$ 40,715,986.15                               | MONTO CONVENIDO:         | 0.00%             |
| MONTO PAGADO:                                                                                                                                    | \$ 40,715,986.15                               | HASTA EST. No.:          | 54                |
| PENDIENTE DE PAGO:                                                                                                                               |                                                | HASTA EST. No.:          |                   |
| EN REVISION:                                                                                                                                     | ESTIMACIONES                                   | HASTA EST. No.:          |                   |
| PENALIZACIONES (SIN IVA)                                                                                                                         |                                                |                          |                   |
| RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO                                                                                                                   |                                                |                          |                   |
| RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA                                                                                                                | 0.00%                                          |                          |                   |
| PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                           |                                                |                          |                   |
| Con fecha 15 de junio de 2026, se ingreso a la DSOP el tramite del convenio C4                                                                   |                                                |                          |                   |