

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCION
DIVISION DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula:

164

Actualización:

22-jun-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:

IO-50-GYR-050GYR119-N-40-2023

Fecha de Adjudicación:

25-sep-23

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Empresa:

C. JULIO CÉSAR SANTOS JIMÉNEZ

No. De Contrato:

2-22130004-5-431006

No COMPROMISO:

5-431006

Monto de Contrato:

\$4,347,757.23

Monto de Anticipo:

N/A

Periodo de Ejecución:

Del 29/09/2023 al 12/10/2024

Plazo de Ejecución:

380 DN

CONVENIO C1

No. De Convenio:

2-22130004-5-431006C1-24

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

26 de Diciembre del 2024

Periodo:

Del 13 de octubre de 2024
al 31 de mayo de 2025

Importe (C/IVA):

N/A

CONVENIO C2

No. De Convenio:

2-22130004-5-431006C2-25

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

24 de Junio del 2025

Periodo:

N/A

Importe (C/IVA):

\$1,198,903.20

CONVENIO C3

No. De Convenio:

2-22130004-5-431006C3-25

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

03 de noviembre de 2025

Periodo:

Del 01 de junio de 2025 al
28 de febrero de 2026

Importe (C/IVA):

\$2,878,131.37

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico (En porcentaje %), Convenio C3:	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA), Convenio C3:	\$8,424,791.80	\$8,045,630.24	\$379,161.56

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$4,347,757.23	MONTO CONVENIDO:	\$8,424,791.80
MONTO PAGADO:	\$8,045,630.24	HASTA EST. No.:	43
PENDIENTE DE PAGO:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-
EN REVISION:	\$76,941.30	HASTA EST. No.:	44

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (NOV-25):	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:	\$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Se encuentra pendiente la formalización de un nuevo convenio adicional en plazo y monto para este contrato de servicios, esto derivado de la celebración del Convenio de Obra, el cual marca como nuevo termino el 29 de julio de 2026.