

**CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula:

164

Actualización:

22-jun-26

DATOS GENERALES**CONTRATO DE SERVICIOS**

No. De Procedimiento:

LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023

Fecha de Adjudicación:

16-ago-23

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR:

SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

Empresa:

PLANET INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

No. De Contrato:

1-22130004-5-43999

No COMPROMISO:

5-43999

Monto de Contrato:

\$28,894,700.23

Monto de Anticipo:

N/A

Periodo de Ejecución:

Del 17/08/2023 al 09/10/2024

Plazo de Ejecución:

420 DN

CONVENIO C1

No. De Convenio:

1-22130004-5-43999C1-24

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

26 de Diciembre del 2024

Periodo:

Del 10 de octubre de 2024
al 08 de junio de 2025

Importe (C/IVA):

N/A

CONVENIO C2

No. De Convenio:

1-22130004-5-43999C2-25

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

24 de Junio del 2025

Periodo:

N/A

Importe (C/IVA):

\$9,434,384.99

CONVENIO C3

No. De Convenio:

1-22130004-5-43999C3-25

Tipo de Convenio:

ADICIONAL

Fecha:

19 de noviembre de 2025

Periodo:

Del 09 de junio de 2025 al
05 de marzo de 2026

Importe (C/IVA):

\$25,565,616.00

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico (En porcentaje %), Convenio C3:	100.00%	100.00%	0.00%
Financiero (Importes C/IVA), Convenio C3:	\$63,894,701.23	\$59,343,632.44	\$4,551,068.79

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**ESTIMACIONES**

MONTO CONTRATO:	\$28,894,700.23	MONTO CONVENIDO:	\$63,894,701.23
MONTO PAGADO:	\$59,343,632.44	HASTA EST. No.:	53
PENDIENTE DE PAGO:	\$4,319,716.65	HASTA EST. No.:	54 - 56
EN REVISION:	\$0.00	HASTA EST. No.:	-

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO (NOV-25):	\$323,382.60 (DEVOLUCIÓN)
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA:	\$0.00

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES GENERALES

Se encuentra pendiente la formalización de un nuevo convenio adicional en plazo y monto para este contrato de servicios, esto derivado de la celebración del Convenio de Obra, el cual marca como nuevo termino el 29 de julio de 2026.