



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

En la colonia Vicente Guerrero de San Quintín, Baja California, siendo las 12:00 horas del día 13 de mayo del 2021, se reúnen en la oficina que ocupa la Residencia de Obra, para llevar a cabo el Acta de Recepción Física de los trabajos relativos a la "Ampliación del Hospital Rural No. 69, en San Quintín Baja California", ubicado en la calle Primero de Mayo No. 400, colonia Vicente Guerrero, código postal 22920, en San Quintín, Baja California, en representación de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y en su carácter de Residente de Obra del IMSS, el C. Ing. Eduardo Arturo Manríquez Ahumada y el C. Ing. Guillermo Ramón López Ponce, Supervisor de Instalaciones IMSS; así como el C. Arq. Ricardo Ernesto Escobar Aguado, Superintendente de Construcción, por parte de la Contratista Cemex Concretos S. A. de C. V. en participación conjunta con Cemex Operaciones México S. A. de C. V.; cuyas firmas aparecen al final de la presente y rúbricas al margen de cada una de las hojas que la integran, para llevar a cabo el acto de recepción física de los trabajos relativos al contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios 1-20520001-4-43900 y número de compromiso 4-43900, de conformidad a lo estipulado en la cláusula Décimo Novena del contrato y a lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165, y 166 de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

[Handwritten signatures]

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Los trabajos correspondientes a la construcción de los edificios de Hospitalización, Consulta externa, Albergue Comunitario, Residencia médica, Cuarto de Gases Medicinales, cuarto eléctrico, sobre una superficie total de construcción aproximada de 2208.03 m2, más las obras exteriores como banquetas, jardines, rampas, guarniciones y protección de taludes en una superficie de 1,338.36 m2 (plano de planta arquitectónica anexo), como parte de contrato de los trabajos para la ampliación del Hospital Rural No. 69, de conformidad a lo siguiente:

[Handwritten signature]

Hospitalización: Construcción aproximada de 660.30 m2 que consiste en seis salas de encamados para seis camas cada una con consola de gases medicinales, lavamanos con mueble de madera y llaves de sensor y cortinas antibacterianas; central de enfermeras con mueble de trabajo, sala de día con barra de trabajo de médicos, guarda de medicamentos, preparación de medicamentos, cuarto de ropa limpia, aseo, séptico con válvula divergente, ropa sucia, pasillo de interconexión, guarda de equipos, dos aislados con consolas de gases medicinales y sanitarios equipados con wc y regaderas; dos cuartos de descanso de médicos con sanitarios cada uno con wc, lavabo y regaderas; sanitarios de pacientes hombres y otro de pacientes mujeres; se instalaron un total de 4 wc con fluxómetros y 2 wc para discapacitados con fluxómetros de sensor, 2 mingitorios secos, 8 regaderas con llaves monomando y jaboneras, ganchos dobles de pared, 2 lavabos, 2 barras con 2 lavabos ovalín cada uno, 6 espejos, 6 llaves de sensor, 4 despachadores de jabón, 2 despachadores de papel, 6 portarrollos, 8 puertas de cancel para regaderas y mamparas en sanitarios; cimentación a base de trabes, columnas, trabes de carga para la azotea y firme de concreto armado, muros

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

perimetrales de concreto armado, losa de azotea aligerada con vigas prefabricadas de concreto con bovedilla de poliestireno y capa de compresión de concreto de 7 cm de espesor con malla electrosoldada, muros divisorios de tablaroca, con pintura vinílica de color claro, impermeabilización en azoteas y teja, puertas interiores con marcos de metal y puertas de tambor forradas con melanina, cancelerías en ventanas y puertas exteriores a base de aluminio y vidrio, pintura vinílica en exteriores, banquetas perimetrales y protección de taludes de concreto, señalética normal y de protección civil, sistema eléctrico equipado con 4 tableros de distribución, alumbrado interior, alumbrado exterior, contactos y apagadores; equipamiento de aire acondicionado que consta de 3 equipos de paquete de 20 toneladas cada uno con ductos, rejillas de inyección y extracción, sistema completo enfermo-enfermera, sistema de gases medicinales para oxígeno, vacío y aire comprimido con alarmas y válvulas; extractores de aire en sanitarios de pacientes, y cuartos aislados y 1 extractor para descanso de médicos, 2 baños de médicos, baños de hospital de hombres 1, baños de hospital mujeres 1, séptico 1, área de encamados 1, gabinete contra incendio con manguera, sistema contra incendio con sensores de humo y alarma, sistema de voz y datos, sistema de sonido, sistema de CCTV con DVR enlazado a oficina del administrador con monitor de 32 " y base en muro, 2 gabinetes contra incendios con llave manguera de 30 metros, llave angular de 1 1/2" y chiflón, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto.

Handwritten signature in blue ink.

Consulta Externa: Construcción aproximada de 543.40 m2 que consiste en pasillo de interconexión, consultorios de oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, medicina interna, cirugía general, pediatría, SAIS, nutrición, psicología, telemedicina, y oficina de coordinador de enseñanza, sala de espera con 5 muebles para asistentes, aseo, 2 sanitarios públicos y 2 sanitarios para personal; el SAIS equipado con gabinetes de cocina, refrigerador, estufa y campana extractora; en total se instalaron 7 wc con fluxómetro normal, 2 wc para discapacitados con fluxómetros de sensor, 1 mingitorio seco, 2 lavabos, 2 barras con 2 lavabos ovalín cada uno, 6 espejos, 19 llaves de sensor, 12 despachadores de jabón, 12 despachadores de papel, 9 portarrollos, y mamparas en sanitarios públicos; cimentación a base de trabes, columnas, trabes de carga para la azotea y firme de concreto armado, muros perimetrales de concreto armado, losa de azotea aligerada con vigas prefabricadas de concreto con bovedilla de poliestireno y capa de compresión de concreto de 7 cm de espesor con malla electrosoldada, muros divisorios de tablaroca, con pintura vinílica color claro, impermeabilización en azoteas y teja, puertas interiores con marcos de metal y puertas de tambor forradas con melanina, cancelerías en ventanas y puertas exteriores a base de aluminio y vidrio, pintura vinílica en exteriores, banquetas perimetrales y protección de taludes de concreto, señalética normal y de protección civil, sistema eléctrico equipado con 3 tableros de distribución, alumbrado interior, alumbrado exterior, contactos y apagadores; equipamiento de aire acondicionado que consta de 2 equipos de paquete de 20 toneladas cada uno con desconectador al pie de los equipos, ductos, rejillas de inyección y extracción, 2 extractores de aire en sanitarios públicos y 1 extractor para aseo y sanitarios de personal; tanque estacionario de gas de 300 lts, gabinete contra incendio con manguera, llave angular y manguera de 30 metros de 1 1/2" y chiflón, 1 panel de sistema contra incendio con sensores de humo y 3 alarmas, sistema de voz y datos 1 switch de 48 puertos, sistema de sonido 1 amplificador y

Handwritten signature in blue ink.



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

bocinas, teléfonos, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto.

Albergue Comunitario: Construcción aproximada de 745.72 m2 consistente en pórtico de entrada, recepción con una televisión de 60", ludoteca, sanitario de recepción con wc, mingitorio, lavabo y accesorios, comedor, cocina, fregadero de 2 tinas, barra con lavamanos, bodega de víveres, registro, cuarto de blancos, cuarto del encargado con sanitario con wc, lavabo, regadera y accesorios, dormitorio embarazadas, dormitorio mujeres, cuarto aislado, sanitario de mujeres con 5 wc, 3 lavabos, 2 regaderas y accesorios, dormitorio de hombres, sanitarios de hombres con 3 wc, 2 mingitorios, 2 regaderas y accesorios, lavandería, patio de servicio, patio de tendido y jardín exterior con 1 palmas rubelina y 10 yucas, relleno con grava tipo cascajo y tezontle, bandas de plástico de 12 cm, cimentación a base de trabes, columnas, trabes de carga para la azotea y firme de concreto armado, muros perimetrales de concreto armado, losa de azotea aligerada con vigas prefabricadas de concreto con bovedilla de poliestireno y capa de compresión de concreto de 7 cm de espesor con malla electrosoldada, muros divisorios de tablaroca, con pintura vinílica de color claro, sistema eléctrico equipado con 2 tableros de distribución 42 y 30 circuitos, para alumbrado contactos y apagadores, equipamiento de aire acondicionado que consta de 5 condensadoras con 23 evaporadoras de aire y 1 minisplit, tanque estacionario de gas de 1000 lts, 3 calentadores de agua, sistema de abastecimiento de agua con 1 tanque de 5000 lts, bomba hidráulica de 2 hp y tanque hidroneumático, extractores de aire en sanitarios, cancelería en ventanas a base de aluminio y vidrio con protecciones en exteriores, gabinete contra incendio, alarma contra incendio, sistema de voz y datos, sistema de sonido, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto.

Residencia Médica: construcción sobre una superficie 122.86 metros cuadrados que consiste en 3 habitaciones proyectados como Residencias Médicas, (plano de planta arquitectónica anexo), de conformidad a lo siguiente: cimentación a base de trabes perimetrales y firme de concreto armado, muros perimetrales de concreto armado, losa de azotea aligerada con vigas prefabricadas de concreto con bovedilla de poliestireno y capa de compresión de concreto de 7 cm de espesor con malla electrosoldada, muros divisorios de tablaroca, con pintura vinílica de color claro, 3 sanitarios con wc, lavamanos y espacio de regadera, con cancel de aluminio y toallero, sistema eléctrico equipado con un tablero de control para 4 circuitos, consistente en contactos, apagadores, equipo de aire acondicionado, equipamiento de instalación permanente de conformidad, con las condiciones, alcances y especificaciones establecidos en el proyecto.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA. -----

Cuarto de Gases Medicinales: Construcción aproximada de 69.35 m2 que consiste en cuarto para alojar el compresor de aire grado médico y la bomba de vacío, cuarto del manifold de tanques de respaldo de oxígeno, explanada donde se ubica el tanque principal de oxígeno, todo cercado con malla ciclónica y protegido con bolardos; cimentación a base de trabes reforzadas, firmes de concreto, muros de block aplanados con cadenas, castillos y celdas coladas, losa de concreto reforzado de 12 cm de espesor y trabes, impermeabilización de azotea con papel arenado entorchable con teja de barro, pintura vinílica en muros interiores, exteriores y losa, y pintura epóxica en pisos, puertas y ventanas de aluminio tipo louver; compresor triplex de aire grado médico, y una bomba de vacío triplex, manifold de respaldo de 10x10 y 5x5, 2 cajas de alarmas audiovisual con 2 reguladores, tablero eléctrico con contacto para la bomba de descarga de oxígeno, alumbrado, contactos y apagadores, con llave de agua para servicio, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto. -----

Cuarto Eléctrico: construcción aproximada de 63.74 m2 que consiste en dos cuartos para alojar la planta de emergencia y la subestación eléctrica, cimentación a base de trabes reforzadas, columnas, trabes de carga para la azotea y firme de concreto armado, muros de concreto armado, losa de azotea aligerada con vigas prefabricadas de concreto con bovedilla de poliestireno y capa de compresión de concreto de 7 cm de espesor con malla electrosoldada, plafón de denglass pasteado con basecoat, impermeabilización de azotea con papel arenado entorchable con teja de barro, pintura vinílica en muros interiores, exteriores y plafón, y pintura epóxica en pisos, puertas y ventanas de aluminio tipo louver, rejillas tipo Irving en trincheras; planta de emergencia de 200 KVA potencia prime, tanque de día de diésel de 300 lts, sardinel para contención de derrame de diésel, registro para derrame de diésel y antifreeze de la planta, 3 tablero de transferencia, cableado, subestación eléctrica compacta, transformador de 300 KVA, tablero general, tablero de emergencia, tablero de vida, UPS, cableado, alumbrado, contactos y apagadores, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto. -----

Obras Exteriores: En una superficie de 1,336.36 m2 se llevaron a cabo las siguientes obras: construcción de red contra incendio con planta de emergencia que consta de motor de diésel, bomba tipo turbina sumergible, bomba jockey, tanque de diésel de 500 lts, escape con silenciador, tablero de emergencia, toma siamesa, tuberías y válvulas; rampa de emergencia con barandales para hospitalización y consulta, banquetas perimetrales, protección de concreto en taludes, jardín exterior de consulta con 3 palmas rubelina, 17 yucas y 22 magueyes, relleno con grava tipo cascajo y tezontle, bandas de plástico de 12 cm y murete de contención de concreto, red de agua potable, red de drenaje sanitario y pluvial, registros eléctricos y sanitarios, trinchera de concreto con rejilla tipo Irving para tuberías de gases medicinales, puerta de herrería a base de tubos de fierro de 4" de 6 mts de longitud con puerta de 1 mt pintado, equipamiento de instalación permanente de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en el proyecto. -----



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

2. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS.

El importe contractual ascendió a la cantidad de \$ **70'101,902.84** (Setenta millones ciento un mil novecientos dos pesos 84/100 M. N.) más IVA habiéndose formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se enlistan:

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se formalizo contrato de Obra Pública Bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número **1-20520001-4-43900** y número de compromiso **4-43900** por la cantidad de \$**70'101,902.84** (setenta millones ciento un mil novecientos dos pesos 84/100 M. N.) más IVA.

Concluyendo los trabajos hasta su total terminación sin incrementar el importe contratado.

3. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución real de los trabajos fue de **112 (ciento doce)** días naturales, teniendo fecha de inicio 20 de noviembre de 2020 y fecha de terminación real de los trabajos el 11 de marzo del 2021, formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se listan:

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se formalizo contrato de Obra Pública Bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número **1-20520001-4-43900** y número de compromiso **4-43900** con un plazo de **42 (cuarenta y dos)** días naturales, teniendo fecha de inicio de los trabajos el 20 de noviembre de 2020 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2020.

Con fecha 31 de diciembre de 2020, se celebró Convenio número **1-20520001-4-43900C1-20** de ampliación al plazo por **18 (Dieciocho)** días naturales que comprendió del 1 al 18 de enero de 2021.

Con fecha 26 de febrero de 2021 se celebró Convenio número **1-20520001-4-43900C2-21** Adicional al plazo por **41 (cuarenta y un)** días naturales que comprendió del 19 de enero al 28 de febrero de 2021.



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

4. AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Con fecha 10 de marzo de 2021, "El Contratista" notificó a la Residencia de Obra de "El Instituto" la terminación de los trabajos objeto del contrato número 1-20520001-4-43900 y número de compromiso 4-43900, mediante el escrito ro/HRB/008/21 notificando que la terminación de los trabajos sería el 11 de marzo de 2021 y nota bitácora número 103, en apego al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164, 165 y 166 de su Reglamento. Derivado de la fecha terminación de los trabajos posterior a la finalización del plazo de ejecución convenido El Contratista acepta que el documento que hará constar el finiquito del contrato se establecerá la pena convencional correspondiente.

5. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Y PENDIENTES DE AUTORIZAR:

Durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente acta se elaboraron 18 (dieciocho) estimaciones autorizadas y pagadas, mismas que se detallan a continuación en la Tabla 1:

Tabla 1

Table with 6 columns: ESTIMACIÓN, TIPO, PERIODO DE EJECUCIÓN, IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA. It lists 18 items with their respective types, execution periods, and amounts, ending with a total sum of 64,558,460.58.

A la fecha de la presente acta la Residencia de Obra no tiene estimaciones de obra pendientes de autorizar.



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA. -----

Por otra parte, a esta fecha de la presente acta se identificaron 8 presupuestos por conceptos no previstos en el catálogo de contrato, pendientes de revisar y autorizar y el importe correspondiente al cierre de los volúmenes de contrato por un monto de **\$27,257,017.57 (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS 57/100 m.n.)** más IVA.

6. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL ("As Built"), DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES. -----

Se hacen constar, en el presente acto, que el Superintendente de Construcción de la empresa se compromete a entregar en un plazo no mayor a 20 días los planos correspondientes a la **Construcción Final ("As Built")** en tres juegos, firmados y validados, mismos que se conforman en un tanto de 180 planos en formato impreso papel bond de 90 x 60; así como en formato digital PDF, mismos que se detallan en la relación que se integra al presente como **anexo 1**; además de la entrega de **carpetas** con información impresa y digital en formato PDF de los manuales e instructivos de operación y mantenimiento de los bienes instalados, certificados de garantía de calidad mismos que se enlistan en la presente como **anexo 2**.-----

7. CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EMPLEADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA QUE SE DERIVÓ DE SU REALIZACIÓN.-----

Se hace constar que se integra como **anexo 3** de la presente acta el listado de la documentación empleada en los trabajos de la "Ampliación del Hospital Rural N° 69 en San Quintín, Baja California." y la que se derivó de su ejecución. -----

8. CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

El Contratista en este acto manifiesta por conducto de su Superintendente de Construcción, que la garantía prevista en artículo 66, de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; por un importe de **\$ 701,019.02 (SETECIENTOS UN MIL DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N)**, que corresponde al 10% del monto total ejercido de los trabajos se ha solicitado a la Afianzadora; por lo tanto, se le otorga un plazo de 21 días naturales posteriores a la firma de la presente acta para su entrega. En el entendido que el plazo de 12 meses de la garantía inicia a partir de la entrega de la fianza y que de no hacerlo acepta la sanción correspondiente ya que forma parte de la terminación de los trabajos. -----



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.

9. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Después de revisados los trabajos ejecutados y habiéndose constatado su correcta ejecución de acuerdo a los planos, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, volúmenes, guías técnicas de construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, especificaciones particulares de la obra e indicaciones hechas oportunamente en la Bitácora, los representantes de "El Instituto" los reciben reservándose el derecho de hacer posteriormente reclamaciones que estimen convenientes por obra mal ejecutada o faltante, mala calidad de los materiales empleados, pagos en exceso y pagos indebidos y/o vicios ocultos.

10. NOTIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTO QUE HARÁ CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Residente de Obra de "El Instituto" notifica a "El Contratista" que el documento que hará constar el Finiquito de los trabajos del contrato 1-20520001-4-43900, se llevará a cabo el día 13 de julio de 2021, solicitando su presencia a las 10.00 horas, en la oficina señalada en el proemio de este documento, en el entendido que deberá presentar antes de esta fecha a la Residencia de Obra para su revisión la documentación que considere sea necesaria para la elaboración del documento de finiquito del contrato.

11. CIERRE DEL ACTA:

La presente acta se cierra a las 16:00 horas del día en que se levanta, firmándola de conformidad los que en ella intervienen.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.



ACTA DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO 1-20520001-4-43900 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL No. 69 EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA. -----

Por Instituto Mexicano del Seguro Social

Ing. Eduardo Arturo Manriquez Ahumada
Residente de Obra

Ing. Guillermo Ramón López Ponce
Supervisor de Instalaciones

Por "El Contratista" Cemex Concretos S. A. de C. V. en participación Conjunta con Cemex Operaciones México S. A. de C. V.

Arq. Ricardo Ernesto Escobar Aguado
Superintendente de Construcción

Ing. Rodolfo Enriquez Armendáriz
Jefe de obra

Las firmas que anteceden son parte integral del Acta de Recepción Física de los Trabajos ejecutados al amparo del contrato **1-20520001-4-43900** bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios relativo a la Ampliación del Hospital Rural No. 69 en San Quintín, Baja California.