



**Central de Servicios**  
**CMN La Raza, Norte del D.F.**



**Situación actual de la obra:**

**Acciones pendientes:**

En proceso de cierre administrativo, integración de finiquito

**TIPO DE OBRA:** Sustitución  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 1,500 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 1,500 m<sup>2</sup>  
**NUMERO DE CAMAS:** 1,524 camas censables  
**NUMERO DE QUIROFANOS:**

**POBLACION BENEFICIADA:** 6,494,758 derechohabientes

**CONTRATIS:** CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A

Contrato	2-08360002-4-43899		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/09/2020	08/12/2020	\$ 666,782.93
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
<b>Total</b>	<b>10/09/2020</b>	<b>08/12/2020</b>	<b>\$ 666,782.93</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 666,782.93	\$ 336,177.63	\$ 330,605.30
<b>100.00%</b>	<b>50.42%</b>	<b>49.58%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	2	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**D.R.O.** TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

Contrato	2-08360002-5-43837		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
<b>Total</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>08/10/2018</b>	<b>\$ 560,976.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>91.32%</b>	<b>8.68%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 560,976.00	\$ 512,256.00	\$ 48,720.00
<b>100.00%</b>	<b>91.32%</b>	<b>8.68%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	6	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**No se requiere de Supervisión**