



### NOTA INFORMATIVA

Ciudad de México a 30 de junio de 2021.

#### Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE)

Contrato: 2-16270001-5-43838 (Contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Empresa: C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

Monto: \$ 123, 000.00 más IVA

Inicio: 02 de mayo del 2018.

Término: 13 de agosto del 2018.

Plazo: 104 días naturales

#### Convenios:

CONVENIO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	CLAVE	TIPO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	MONTO SIN IVA	PLAZO	ESTATUS
C	02 de mayo de 2018	2-16270001-5-43838	Contrato Original	02-may-18	13-ago-18	\$ 123,000.00	104	ORIGINAL
C1	03 de junio de 2019	2-16270001-5-43838C1-19	Adicional al Monto y al Plazo	14-ago-18	31-dic-18	\$ 70,000.00	140	FORMALIZADO
C2	-----	2-16270001-5-43838C2-21	Adicional al Monto y al Plazo	01-ene-19	20-abr-20	\$ 218,000.00	476	PENDIENTE

Avances de Obra:	Programado	Real
Con corte al 30 de junio de 2021		
Físico:	100.00%	73.06%
Financiero:	100.00%	64.77%

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe Pagado	\$ 141,000.00	Hasta estimación 8
Suma Acumulada Total	\$ 141,000.00	

#### Situación Actual:

1. Se encuentra pendiente la firma de los Planos As-Built por causas no imputables al contratista.
2. Está pendiente la verificación de pruebas eléctricas de la medición de continuidad mecánica y eléctrica de las pruebas de los sistemas de tierras a los tableros generales y de distribución MEGGEO a alimentadores y realizar las anotaciones correspondientes en bitácora, mismos que ya no se ejecutarán derivado a la rescisión administrativa del contrato de obra.
3. La Residencia de Obra realizó Dictamen Técnico para la Formalización de un Segundo Convenio Adicional al Monto y al Plazo con fecha de término al 20 de abril de 2020, sin embargo se encuentra en espera de la emisión del Oficio de Liberación de Inversión (OLI) para su ingreso a la División de Concursos y Contratos y realizar el trámite correspondiente.

