



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Construcción  
Subjefatura de la División de Construcción  
Zona Centro Sur



Ciudad México, a 30 de junio de 2021

## Tarjeta Informativa

➤ **Obra:**

Construcción del Hospital General Regional Nuevo en la Localidad de León, en el Estado de Guanajuato.

➤ **Datos generales:**

Datos Generales y Avances	
Contrato No.	bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 2-08110001-4-43880, con No. de compromiso 4-43880, con, consistente en los trabajos no considerados dentro de los alcances del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado número 2-08110001-4-43746 para la
Obra / Localidad:	" Terminación de la Construcción y Equipamiento de Instalación Permanente del Hospital General Regional de 250 camas, Sustentable en la Localidad de León, en el Estado de Guanajuato"
Contratista:	Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V.

➤ **Antecedentes:**

Con fecha **31 de julio de 2018**, el Instituto Mexicano del Seguro Social celebró el contrato Relacionado con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de Precios Unitarios No. 2-08110001-4-43880, con No. de compromiso 4-43880, con Ingeniería y Control de Proyectos, S.A. de C.V., consistente en los trabajos no considerados dentro de los alcances del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado número 2-08110001-4-43746 para la Terminación de la Construcción y Equipamiento de Instalación Permanente del Hospital General Regional de 250 camas, Sustentable, ubicada en Boulevard Padre Jorge Vertíz Campero No. 2125, Fraccionamiento San Miguel Rentería, en León, Guanajuato, necesarios que garanticen el correcto funcionamiento y operación de la Unidad Hospitalaria, hasta su total terminación y lista





GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
Coordinación Técnica de Proyectos y  
Construcción de Inmuebles  
División de Construcción  
Subjefatura de la División de Construcción  
Zona Centro Sur



Ciudad México, a 30 de junio de 2021

## Tarjeta Informativa

para su operación a entera satisfacción de El Instituto, de conformidad con el contrato de obra y sus anexos correspondientes.

### ➤ Acciones:

Con fecha del 31 de diciembre 2019, el Residente de Obra, en conjunto con la Contratista, elaboró el documento en el que se hace constar los créditos de ambas partes para el **Finiquito** del contrato de Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 2-08110001-4-43880, obteniendo un crédito a favor de La Contratista por un importe de **\$2'605,049.85** (dos millones seiscientos cinco mil cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), más el I.V.A.


Con fecha del 29 de octubre de 2020, mediante oficio No. 09538461 TCHC/1358 la DC remite para tramite de pago la estimación No. 2 por un importe de \$3,021,857.83 (tres millones veintiún mil ochocientos cincuenta y siete pesos 83/100 M.N.), incluido el I.V.A.,

Mediante correo de fecha 22 de febrero de 2021, el Arquitecto Daniel Hernandez, informa que la estimación 2 (finiquito) ha sido tramitada.

### ➤ Pendientes:

Una vez realizado el pago permanece pendiente la elaboración del Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

Atentamente,

  
Ing. Arq. Jose Manuel Ruiz Márquez  
Analista de la División de Construcción  
Zona Centro Sur.

