



TIPO DE OBRA: Demolición
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
NÚMERO DE CAMAS:
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA:

DRO:	MARIA ADRIANA MARTÍNEZ VÁZQUEZ			
<i>Contrato</i>	2-21220001-5-43903			
	Inicio	Fin	Importe	
<i>Original</i>	31/05/2021	06/12/2021	\$	872,668.00
	31/05/2021	06/12/2021	\$	872,668.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
69.99%	22.56%	47.43%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 872,668.00	\$ -	\$ 872,668.00
100.00%	0.00%	100.00%

Situación actual de la obra:

Se realizó la gestión y trámite correspondiente del Dictámen Técnico de Protección Civil y el Plan de Manejo de Residuos de la Demolición; así mismo, el informe preventivo de Impacto Ambiental.

Acciones pendientes:

1. Referente a la Licencia de Demolición, se está en espera de ser entregada por parte de Desarrollo Urbano.
2. Está en revisión la Memoria Descriptiva del Procedimiento de Demolición con personal de SEDENA y la DRO.