



Situación actual de la obra:

Se da inicio a los trabajos para la rehabilitación de los pilotes CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A con número de contrato 2-08360002-4-43899.

Acciones pendientes:

Mediante oficio 09538461 1CHC/762 con fecha 10 de julio de 2020, se solicitó a la División de Proyectos el Proyecto Ejecutivo, los Términos de referencia y el catálogo de conceptos para la contratación de los servicios de carácter Técnico Normativo para el Diagnóstico de Interconexiones y equipo de instalación permanente.

TIPO DE OBRA: De Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 1,500 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1,500 m2
NUMERO DE CAMAS: 1,524 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:

POBLACION BENEFICIADA: 6,494,758 derechohabientes

CONTRATISTA: CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A

Contrato	2-08360002-4-43899		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/09/2020	08/12/2020	\$ 666,782.93
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/09/2020	08/12/2020	\$ 666,782.93

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
3.73%	11.16%	7.43%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ -	\$ -	\$ -
0.00%	0.00%	0.00%
Hasta la estimación:		
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

D.R.O. TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

Contrato	2-08360002-5-43837		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	95.00%	5.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 560,976.00	\$ 512,256.00	\$ 48,720.00
100.00%	91.32%	8.68%
Hasta la estimación:		
6		
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere de Supervisión