



Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales Hermosillo, Sonora



Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de balanceo de tableros eléctricos, limpieza fina, aplicación de pintura epóxica en gimnasio, trabajos de carpintería.

El DRO se encuentra en proceso de cierre de contrato.

Se formalizo el Convenio 8 adicional al plazo y de diferimiento con fecha de término el 22 de octubre de 2020.

Acciones pendientes:

TIPO DE OBRA:	De Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	1,784 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2,200 m2
NUMERO DE CONSULTORIOS:	11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)
POBLACION BENEFICIADA:	18,197 derechohabientes

CONTRATISTA: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.A. DE CV.

Contrato	1-16270001-4-43772		
	Inicio	Fin	Importe
Original	24/08/2017	21/03/2018	\$ 54,550,972.71
Convenio 1	24/08/2017	21/03/2018	Aclaración a cláusula contrato
Convenio 2	22/03/2018	19/06/2018	\$ -
Convenio 3	20/06/2018	30/08/2018	\$ -
Convenio 4	31/08/2018	01/12/2018	\$ -
Convenio 5	02/12/2018	26/02/2019	\$ 6,142,922.53
Convenio 6	27/02/2019	28/12/2019	\$ -
Convenio 7	29/12/2019	10/06/2020	\$ 2,376,195.06
Convenio 8	11/06/2020	22/10/2020	\$ -
Total	24/08/2017	22/10/2020	\$ 63,070,090.30

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	97.52%	2.48%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 63,070,090.30	\$ 57,484,779.79	\$ 5,585,310.51
100.00%	91.14%	8.86%
Hasta la estimación:	171	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria		

Total

DRO: ING. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-16270001-5-43762		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00
Convenio 1			
Convenio 2			
Total	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	52.82%	47.18%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 643,220.00	\$ 339,764.00	\$ 303,456.00
100.00%	52.82%	47.18%
Hasta la estimación:	6	

UVIE: ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ

Contrato	2-16270001-5-43838		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ 81,200.00
Convenio 2			
Total	02/05/2018	31/12/2018	\$ 223,880.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	73.10%	26.90%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 223,880.00	\$ 163,560.00	\$ 60,320.00
100.00%	73.06%	26.94%
Hasta la estimación:	8	

* Corte al 30 de septiembre de 2020