



Hospital General Regional No. 25 Zaragoza, Ciudad de México



Situación actual de la obra:

Se envió la documentación para expediente de Obra a la División de Concursos y Contratos, y el listado de los conceptos de trabajos ejecutados, teniendo un importe total de \$52,324,982.49 y la cantidad de \$12,675,017.51 de importe a ser devuelto por parte de la SEDENA, más los rendimientos financieros generados durante el proceso de demolición.

Acciones pendientes:

Se continúa con el proceso de cierre administrativo.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| TIPO DE OBRA: | Demolición |
| RESPONSABLE: | Nivel Central |
| SUPERFICIE DEL TERRENO: | 0 m2 |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 0 m2 |
| NUMERO DE CAMAS: | 0 camas censables |
| NUMERO DE QUIROFANOS: | |
| POBLACION BENEFICIADA: | 0 derechohabientes |

CONTRATISTA: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Contrato Convenio Marco y Especifico de colaboración con la SEDENA

| | Inicio | Fin | Importe |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <i>Original</i> | 05/03/2020 | 18/09/2020 | \$ 65,000,000.00 |
| <i>Convenio 1</i> | | | |
| <i>Convenio 2</i> | | | |
| <i>Convenio 3</i> | | | |
| <i>Convenio 4</i> | | | |
| <i>Convenio 5</i> | | | |
| Total | 05/03/2020 | 18/09/2020 | \$ 65,000,000.00 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 65,000,000.00 | \$ 65,000,000.00 | \$ - |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Hasta la estimación: | 2 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ - | |

DRO: ANTONIO RODRIGUEZ VÁZQUEZ
Contrato 2-17360004-5-43889

| | Inicio | Fin | Importe |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Original</i> | 26/07/2019 | 10/02/2020 | \$ 904,707.20 |
| <i>Convenio 1</i> | | | |
| <i>Convenio 2</i> | | | |
| <i>Convenio 3</i> | | | |
| <i>Convenio 4</i> | | | |
| <i>Convenio 5</i> | | | \$ - |
| | 26/07/2019 | 10/02/2020 | \$ 904,707.20 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Programado | Real | Atraso |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Atraso |
| \$ 904,707.20 | \$ 904,707.20 | \$ - |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Hasta la estimación: | 6 | |
| Ajuste de costos | | |
| Hasta la estimación: | | |